



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 292 del 01/03/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PALAZZINE C E G (PALESTRA) DEL PLESSO SCOLASTICO "ITI IPSIA CORNI" SITO IN MODENA. D.M 43/2020 PUBBLICATO SU G.U. 236 DEL 23/09/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. CUP G96B20000540001 .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Mediante atto dirigenziale n. 1472 del 07/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera i cui documenti progettuali sono stati acquisiti agli atti con prot. n. 27189 del 02/09/2021.

Con lo stesso atto, la Provincia di Modena ha aggiudicato i lavori all'impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl con sede in Via della Repubblica 2030 ABC - 40038 Vergato (BO) C.F. 03862620378 P.IVA IT00670261205 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 5,75 % e quindi per un importo contrattuale di € 127.076,85 (di cui € 124.102,43 per lavori ed € 2.974,42 per oneri della sicurezza) oltre a € 27.956,91 per IVA, al 22%, per un totale di € 155.033,76.

La direzione dei lavori è stata affidata al per. Ind. Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 29/11/2021 attraverso processo verbale di consegna sottoscritto in pari data.

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissa il tempo contrattuale per il completamento dell'opera in 45 giorni naturali e consecutivi, indicando quale data di scadenza il giorno 13/01/2022, come indicato nel verbale di consegna lavori.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 35 giorni, a seguito del rallentamento di alcune lavorazioni causate per l'isolamento di alcuni lavoratori del cantiere ed al ritardo della consegna del materiale termoidraulico, pertanto il nuovo termine di consegna è stato fissato il giorno 17/02/2022.

Al contempo non è giunta alla stazione appaltante alcuna richiesta di risoluzione o indennità alcuna da parte dell'esecutore.

In data 10/02/2022, l'impresa appaltatrice dei lavori EFFE-GI IMPIANTI P.IVA IT00670261205 tramite il direttore tecnico di cantiere Sig. Domenico Aprigliano ha inviato mezzo PEC con prot. n. 4318 del 10/02/2022, richiesta di proroga dei tempi contrattuali per complessivi 15 giorni naturali e consecutivi, legate unicamente al ritardo della consegna della centrale antincendio da parte del fornitore che, assieme al serbatoio interrato già consegnato e presente in

cantiere, completa il nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI EN 12845:2020.

Ai sensi dell'art.107 c.5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i, il Direttore dei lavori Per. Ind. Stefano Nappa ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento ing. Annalisa Vita tramite lettera interna assunta agli atti dell'ente con prot. n. 4822 del 15/02/2022, con la quale esprimeva le proprie considerazioni alle argomentazioni prodotte dall'appaltatore, e ritenendo la richiesta di proroga di 15 giorni congrua, in quanto le lavorazioni derivate e connesse alla fornitura della centrale antincendio erano già stimate, come da crono-programma, in 15 giorni lavorativi.

E' stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dr.ssa Patrizia Gambarini in data 25/02/2022, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di concedere, per le motivazioni sopraccitate, una proroga dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. di dare atto che il nuovo termine contrattuale è pertanto fissato per il giorno 04/03/2022;
3. di dare atto che e' stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dr.ssa Patrizia Gambarini in data 25/02/2022, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
4. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F925 (rif. Arch. 451);
5. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii..

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)