



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2145 del 12/12/2022

OGGETTO: I.T.I.S. "E. MORANTE" VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO (MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 85949877A5. ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori di "Adeguamento sismico corpo B" da eseguire presso l'"I.S.E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il progetto recava un importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per importo di lavori soggetti a ribasso di gara, € 36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Con determinazione n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A - Bologna, C.F. e P.IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76% corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione n. 1781 del 24/11/2021 la Direzione Lavori è stata all'Ing. Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n.55 – Modena (Mo) C.F. PRRNTN61A08G942K e P.IVA. 01186800767.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022, giustappunto processo verbale di consegna.

Con determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/16 e nel contempo sono stati affidati i maggiori lavori all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA, già titolare dell'appalto principale; con la modifica alle lavorazioni previste nella suddetta perizia è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di giorni 28 naturali consecutivi.

Alla luce del contenuto dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 300 (trecento) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, della sospensione dei lavori di 2 (due) giorni naturali e consecutivi redatta in occasione degli esami scritti di maturità

nonché della proroga di 28 (ventotto) giorni consecutivi concessa a seguito della intervenuta modifica contrattuale di cui alla già citata determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022, la scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 29/11/2022.

In data 24/11/2022 i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori per motivazioni legate alle intense e copiose piogge dei giorni 21 e 22 novembre 2022; gli eventi meteorici oltre a non permettere il regolare proseguimento delle lavorazioni hanno comportato una serie di interventi certamente non prevedibili in fase di progettazione e pertanto lo stesso Direttore dei lavori sta redigendo la seconda perizia di variante; attualmente i lavori sono ancora sospesi.

Con lettera trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti con prot. n. 39683 del 17/11/2022 e con successiva documentazione integrativa assunta agli atti con prot. n. 41004 del 28/11/2022 l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto chiedeva una proroga del termine contrattuale lavori a tutto il 31/01/2023, equivalente pertanto a 63 giorni naturali e consecutivi.

Con lettera acquisita al prot. n. 41422 del 30/11/2022, e con successiva lettera integrativa assunta agli atti con prot. n. 41572 del 01/12/2022, il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, Ing. Annalisa Vita, parere sulla richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. In tale parere il Direttore dei Lavori esprime le sue contro-osservazioni alle argomentazioni prodotte dall'appaltatore tenendo conto degli ordinativi di fornitura per i lavori di carpenteria metallica e delle limitazioni all'esecuzione dei lavori in orario pomeridiano richieste dalla direzione scolastica dell'istituto. Per tali ragioni il Direttore dei Lavori propone una proroga di 15 (quindici) giorni per il completamento dell'opera.

E' stato acquisito agli atti al prot. n. 41784 in data 05/12/2022 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga dei tempi contrattuali di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
2. di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 14/12/2022;
3. di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 41784 in data 05/12/2022 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

4. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 e s.m.i.;
6. di notificare all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A - Bologna, C.F. e P.IVA 02584701201 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)