



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 128 del 30/01/2023

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'L.A. MURATORI - SAN CARLO', SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA: RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI - 1° STRALCIO. C.I.G. 9353090E06 C.U.P.: G97H21001580001. PARZIALE ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1279 del 15/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.732,95 a base d'appalto (comprensivi di € 8.611,43 per oneri di sicurezza) ed € 58.267,05 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 1533 del 30/08/2022 i lavori venivano affidati all'impresa ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630, che aveva offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 10,90%, corrispondente ad € 25.410,25, per un valore dell'offerta di € 207.711,27 oltre € 8.611,43 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 216.322,70) ed € 47.590,99 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 263.913,69.

Rilevato che:

- il verbale di consegna lavori, sottoscritto dalle parti in data 19/10/2022 prot. 421-6.7.2, costituiva consegna integrale dell'intero appalto, con ultimazione prevista per il giorno 16/01/2023;
- i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 07/11/2022 come riscontrabile dal giornale dei lavori;
- il cronoprogramma dei lavori aggiornato è stato inviato alla DL e alla Direzione scolastica del Liceo "Muratori" in data 20/12/2022 in cui la conclusione dei lavori era prevista entro i tempi contrattuali;
- l'Impresa appaltatrice aveva inviato alla stazione appaltante una prima richiesta di proroga ricevuta con prot. n. 498 del 09/01/2023 nella quale si chiedeva una modifica dei tempi contrattuali di ulteriori 70 giorni per motivazioni legate principalmente ai ritardi nell'approvvigionamento dei materiali da mettere in opera;
- la DL aveva parzialmente accolto la richiesta di proroga di cui al precedente punto redigendo un verbale di sospensione parziale dei lavori sottoscritto dalle parti in data 09/01/2023 per le lavorazioni inerenti alla sostituzione degli infissi e lasciando in stato di svolgimento le lavorazioni riguardanti il rifacimento delle coperture piane ritenendo

inadeguata la proroga richiesta per le motivazioni espresse nella comunicazione prot. n. 608 del 09/01/2023;

- l'Impresa aveva successivamente inviato una seconda richiesta di proroga della durata di 40 giorni per ultimare i lavori di rifacimento delle coperture (prot. n. 752 del 10/01/2023) a cui la DL ha dato riscontro con comunicazione nota prot. 1204 del 13/01/2023 concedendo un aumento dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali e consecutivi, traslando dunque la data di ultimazione dei lavori al 31/01/2023.

Si dà atto pertanto che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 31/01/2023 e che in data 30/01/2023 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori di RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI 1° STRALCIO PRESSO IL LICEO CLASSICO LINGUISTICO MURATORI - SAN CARLO DI MODENA, per le motivazioni sopra espresse e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 31/01/2023 limitatamente alle lavorazioni riguardanti il rifacimento delle coperture piane;
- 2) di lasciare in stato di sospensione le lavorazioni riguardanti la sostituzione degli infissi avvenuta in data 09/01/2023 con apposito verbale di sospensione lavori fino a quando non saranno reperite le forniture degli infissi richiesti;
- 3) di dare atto che il codice CIG è 9353090E06 ed il codice C.U.P è G97H21001580001;
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.1011 (rif. Arch. n. 534);
- 5) di dare atto che è stato acquisito in data 30/01/2023 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;

- 8) di notificare all'appaltatore ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)