



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1226 del 19/07/2024

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO CUP G98B20000360001 - CIG 9547865B71 ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE . CUP G98B20000360001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 226 del 23/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, finanziato in parte con fondi PNRR e in parte con fondi propri dell'Ente.

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista un'opzione contrattuale, in attesa di risorse adeguate in quanto priva di finanziamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 165.000,00 oggetto di apposita richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati all'Ente a valere sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili".

Con determinazione a contrarre n. 2323 del 28/12/2022, si è dato atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 705.000,00, di cui:

- € 540.000,00 (corrispondenti a € 420.321,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 30.789,30 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 88.889,46 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondi propri della Provincia;

- € 165.000,00, per opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

I lavori venivano affidati, in esito a procedura negoziata senza bando con invito di almeno n. 5 operatori economici con il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3, con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 20/03/2023 all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede in Modena, via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 (che ha indicato quale consorziata esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F./P.IVA 03604410369) per un importo contrattuale netto di € 407.229,00, di cui €

376.439,70 per lavori e € 30.789,30 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22% impegnati al cap. 4771 (quota pnrr) e al cap. 3257 (fondi propri) del Peg 2023.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 06/10/2023 esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 106. comma. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si approvava la succitata opzione contrattuale finanziata con entrate proprie, che aumentava l'importo contrattuale a € 541.462,13 (di cui € 499.518,29 per lavori ed € 41.943,84 per oneri di sicurezza), con un aumento netto di € 134.233,13 di cui € 11.154,54 per oneri di sicurezza e, conseguentemente, si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 12/06/2023 con ultimazione prevista per il giorno 19/08/2024, ed il relativo contratto è stato stipulato in data 19/05/2023 al rep n. 26168.

Vista la comunicazione ricevuta da parte dell'impresa affidataria dei lavori, in data 18/07/2024, prot. 25556 con la quale si richiedeva una proroga di 73 giorni, a causa dei ritardi e difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento dei materiali, tra cui:

- le facciate continue (ordine inviato il 31/01/2024)
- la piattaforma elevatrice (elevatore ordinato il 31/01/2024);

e al rallentamento dei lavori causato dalle intense precipitazioni temporalesche avvenute nel mese di giugno, che hanno impedito le fasi di posa del solaio di copertura e portato a un notevole ritardo nella realizzazione della copertura e di conseguenza alla realizzazione dei massetti interni e dell'intonaco a cappotto;

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di accogliere la richiesta di proroga dell'impresa e di assegnare ulteriori 73 giorni, rispetto alla data del 19/08/2024.

Si dà atto, pertanto, che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 31/10/2024.

Si dà infine atto che è stato acquisito agli atti con prot. N. 25649 del 19/07/2024 il nulla osta della dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di accogliere la richiesta di proroga di 73 giorni avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 31/10/2024;



- 3) di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti con prot. N. 25649 del 19/04/2024 il nulla osta della dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 4) di notificare all'appaltatore ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede in Modena, via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 (che ha indicato quale consorziata esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Modena viale Corassori 62 C.F. e P.IVA 03604410369) il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F.924 (rif. Arch. 463);
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)