



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2252 del 09/12/2024

OGGETTO: SP. NUOVA PEDEMONTANA ADEGUAMENTO SVICOLO STRADALE PER MAGAZZINO CON ALLARGAMENTO E ASFALTATURA (CUP MASTER G77H20001380001 - CUP G97H23001380001). PROROGA SCADENZA LAVORI.. CUP G97H23001380001

Con determinazione n. 1743 del 10/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 150.000,00.

L'importo complessivo di € 150.000,00 viene finanziato al capitolo 4763 “interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. MIT 123/20” del PEG 2023.

Con la determinazione n. 1743 del 10/10/2024 si aggiudicavano i lavori all’Impresa Progetto Segnaletica S.r.l., sede viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA 029058080368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,35%, corrispondente ad € 3.845,80 per un valore dell’offerta di € 110.954,06 oltre € 5.488,86 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 116.442,92) ed € 25.617,44 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 142.060,36 così suddiviso:

		<i>Euro</i>	
a)	Importo dei lavori ribassati di cui € 20.914,44 per costo manodopera	110.954,06	
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	5.488,86	
1)	Totale appalto		116.442,92
d)	Somme a disposizione dell’amministrazione		
	Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	2.405,77	
	IVA al 22%	25.617,44	
	Contributo ANAC	35,00	
	Prove di laboratorio	800,00	
	Ribasso d’asta iva compresa e arrotondamenti	4.698,87	
2)	Totale somme a disposizione		33.557,08

3)	<i>Totale progetto</i>	<i>150.000,00</i>

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 16/10/2024 come da verbale di consegna prot. 597/6.1.9, per una durata di giorni 46 con termine ultimo previsto per il giorno 30/11/2024.

Con lettera PEC in data 29/11/2024, assunta agli atti con prot. 41516/2024 del 29/11/24 l'impresa Progetto Segnaletica SRL ha richiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori di 17 per l'impossibilità di rispettare il termine adducendo le seguenti motivazioni: ***“per cause di forza maggiore dovute principalmente al prorogarsi dei termini di consegna della barriera in acciaio zincata da sagomare comportando un conseguente slittamento dei tempi previsti nel cronoprogramma esecutivo”***.

L'art. 121 comma 8 del D.L. 36/2023 recita che: “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide entro trenta giorni dal suo ricevimento il RUP, sentito il direttore dei lavori”.

Sentito il Direttore dei Lavori, il quale ha valutato fondate ed accoglibili le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice, si ritiene di concedere una ulteriore proroga di 10 giorni, quindi fino al 10 dicembre 2024 per l'ultimazione dei lavori previsti nell'appalto.

Dato atto che in data 02/12/2024 è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga fino al 10 dicembre 2024 previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Tecnica acquisito agli atti con prot. 42003 del 04/12/2024.

Il responsabile unico del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.L. 36/2023, pervenuta dall'impresa Progetto Segnaletica Srl. per effetto delle difficoltà e rallentamenti, principalmente dovuti al reperimento della barriera in acciaio zincata e sagomata;
2. di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 10, naturali e consecutivi, ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il termine di esecuzione dei lavori è fissato per il giorno 10/12/2024;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che è stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Tecnica il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto acquisito agli atti con prot. 42003 del 04/12/2024;
5. di notificare all'Impresa Progetto Segnaletica S.r.l., sede viale Europa 91 - 41011 Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA 029058080368il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
6. di dare atto che il codice CIG è B314A8A77E e il codice CUP è G97H23001380001;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1153 (rif. Arch. 1058);
8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)