



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2270 del 11/12/2024

OGGETTO: SP 28 "DI PALAGANO" - P.K. 24+455 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE PRIMO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H20001660001
APPROVAZIONE PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 503 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e R.u.p. Dott. Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 535.121,09 per lavori soggetti a ribasso di gara, e 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 148.878,91 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con Determina n. 692 del 28/04/2023 l'appalto è stato aggiudicato dall'Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 - C.F. e P.IVA 01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -3,50% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 516.391,85 oltre € 16.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 532.391,85), € 117.126,20 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 649.518,05, giusto contratto Rep. n. 29176 del 12/06/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 1371 del 14/08/2024, è stata approvata perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di € 551.209,40 di cui € 532.391,85 lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza) e € 18.817,55 lavori perizia di variante.

I lavori sono iniziati in data 22/05/2023, il tempo contrattuale era di 224 giorni naturali, incrementato di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, dovuti per maggiori lavori approvati con la perizia di variante, per complessivi 284 giorni.

Il cantiere in oggetto, in corso di esecuzione ha subito n. 3 sospensioni per avverse condizioni meteo, per un totale complessivo di sospensione di 293 giorni.

Per cui il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è divenuto il giorno 19/12/2024.

Con Pec del 11/10/2024, acquisita agli atti con prot. 35280 del 14/10/2024, l'impresa Stradedil srl ha chiesto una proroga dei tempi di esecuzione, dovuti alle copiose piogge abbattutesi nei giorni 8 e 10 Ottobre 2024, provocando la piena del Torrente Dragone, con conseguenti danni alle aree di cantiere e alla pista di accesso, tali da non consentire l'accesso sui luoghi di lavoro.

A seguito di sopralluogo di verifica del 28/10/2024 da parte della Direzione dei Lavori congiuntamente all'Impresa esecutrice, è stato redatto verbale di accertamento di danni del 08/11/2024 assunto al prot. 38652 del 08/11/2024, dove si riconosce la richiesta di danni dovuti a causa di forza maggiore e la necessaria proroga di 10 giorni del tempo contrattuale, onde permettere la sistemazione e messa in sicurezza dell'area di cantiere.

Sentito il parere favorevole della Direzione dei Lavori si reputa opportuno riconoscere la necessità di ripristinare le aree di cantiere a seguito dei danni di forza maggiore, concedendo una proroga di giorni 10 per le movimentazioni di ghiaia necessarie in alveo per creare gli opportuni piani di lavori necessari per proseguire con le lavorazioni.

Il termine per la fine dei lavori viene dunque posticipato a domenica 29 Dicembre 2024.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 42710 del 09/12/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di concedere all'impresa aggiudicatrice dei lavori, STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 - C.F. e P.IVA 01693720367, una proroga sull'ultimazione dei lavori di giorni 10, come verbalizzato e riconosciuto, a seguito di sopralluogo congiunto dalla D.L. e impresa esecutrice, per danni di forza maggiore;
2. di dare atto che, in virtù della proroga concessa di giorni 10 con la presente determinazione, il nuovo termine per ultimare i lavori è stabilito nel giorno 29 dicembre 2024;
3. di notificare la presente determinazione alla ditta esecutrice STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 - C.F. e P.IVA 01693720367;

4. di dare atto che è stato acquisito con prot. 42710 del 09/12/2024 dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che il codice CIG è 9712165C17 e il codice CUP è G87H20001660001;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F.992 (rif. Arch. 542);
8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
9. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)