



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 546 del 20/03/2026

OGGETTO: SP 8 DI MIRANDOLA - KM 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA (CUP G57H18001370001 PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 962 del 12/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 8 DI MIRANDOLA - KM 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19719 del 05/06/2024, dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 566.409,31 per lavori, oltre € 23.522,09 per oneri di sicurezza ed € 310.068,60 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1119 del 04/07/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,31%, corrispondente ad € 18.748,15 per un valore dell'offerta di € 547.661,16 oltre € 23.522,09 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 571.183,25 comprensivo di manodopera) ed € 125.660,32 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 696.843,57, giusto il contratto rep. 29278 del 02/09/2024.

I lavori sono stati consegnati il 15/07/2024 e il tempo contrattuale complessivo è di 240 giorni e proseguono regolarmente tenuto conto delle sospensioni e proroghe approvate.

Il ponte è stato chiuso al transito in due periodi:

- dal 19/08/2024 al 13/09/2024 per 26 giorni
- dal 21/07/2025 al 04/08/2025 per 15 giorni

con rispetto del cronoprogramma dei lavori. Non sono previste altre chiusure del ponte al transito.

Nel capitolato speciale d'appalto art.16 bis era previsto una premio di accelerazione di 500,00€/giorno nel caso che l'impresa fosse riuscita a diminuire i giorni di chiusura totale del ponte, rispetto ai 70 giorni previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto nel cronoprogramma, con un massimo di premio di € 7.500,00 al netto dell'IVA corrispondenti a 15 giorni di minore chiusura.

Calcolo dei giorni di chiusura N.41

Calcolo dei giorni di mancata chiusura: $70 - 41 = N. 29$ giorni.

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: $15 \text{ giorni} \times 500,00 \text{ €/giorno} = € 7.500,00$ oltre IVA al 22% pari ad € 1.650,00 per complessivi € 9.150,00 da

liquidare all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363.

Nelle somme a disposizione del quadro economico era previsto il compenso fino ad un massimo di € 9.150,00 IVA compresa per i giorni di minore chiusura completa al transito rispetto ai 70 giorni previsti nel cronoprogramma dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del processo è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 per un importo € 7.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.650,00 per complessivi € 9.150,00;
- 2) di dare atto che la spesa di € 9.150,00 è prevista nel quadro economico del progetto principale, opportunamente rimodulato;
- 3) di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 9.150,00 alla prenotazione 1065/2026 del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione rete viaria" del PEG 2026, a favore della ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363;
- 4) di liquidare il premio di accelerazione pari € 7.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.650,00 per complessivi € 9.150,00 all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.;
- 5) di dare atto che CUP è G57H18001370001 e il codice CIG è B21B49D03A;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 994 – (rif arch. 587)

- 7) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INAIL n. 52591325 del 28/01/2026, valido fino al 28/05/2026,
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)