



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 137 del 29/01/2021

OGGETTO: SP26 PRIMI LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PILA CROLLATA DI PONTE SAMONE AL KM 8+850 NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA - CIG: 85829309E4 CUP: G19J20000470002 - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI A SEGUITO DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 11 del 05/01/2021, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori "SP26 PRIMI LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PILA CROLLATA DI PONTE SAMONE AL KM 8+850 NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA" per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 48.509,55 per lavori a base d'asta, € 10.672,10 per IVA al 22% ed € 818,15 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 11 del 05/01/2021, i lavori sono stati affidati all'impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. via Provinciale n. 700 - Montese (MO) - P.IVA 00279260368 con un ribasso contrattuale del 18,828%, per un importo contrattuale di € 39.575,86 (di cui € 38.515,26 per lavori ed € 1.060,60 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% pari a € 8.706,69 per un importo complessivo di € 48.282,55, come da contratto d'appalto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati il 11/01/2021.

Il tempo contrattuale è pari a 20 giorni naturali e consecutivi.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati interamente a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Nella notte fra il 22 e il 23 gennaio 2021 si è verificata una piena idraulica di notevoli dimensioni con un rialzo della quota in alveo misurata mediante idrometro di oltre due metri.

La ditta Frantoio Fondovalle srl con lettera del 25/01/2021 assunta agli atti con prot. 2431 del 26/01/2021 ha richiesto un sopralluogo urgente del direttore dei lavori denunciando i danni di forza maggiore subiti sulle strutture realizzate fino al 22 gennaio 2021.

La ditta Frantoio Fondovalle srl con lettera del 25/01/2021 assunta agli atti con prot. 2455 del 26/01/2021 ha richiesto una proroga del tempo contrattuale di 15 giorni naturali e consecutivi a seguito della necessità di ricostruire tutte le opere distrutte dalla piena idraulica.

Il direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi ha effettuato un sopralluogo in data 27/01/2021 compilando congiuntamente all'impresa il verbale n.1 del 27/01/2021 di accertamento danni di

forza maggiore a seguito della piena sul fiume Panaro del 22-23 gennaio da cui si evince che i danni denunciati sono dovuti a causa di forza maggiore.

In data 28/01/2021 l'impresa appaltatrice ha ripreso i lavori in alveo.

Pertanto, la richiesta di proroga del tempo contrattuale si ritiene accoglibile nella misura di giorni 15 naturali e consecutivi in considerazione delle difficoltà di operare nell'alveo del fiume con il livello idrometrico maggiore della norma stagionale.

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 3, recita: "L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto."

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di concedere alla ditta aggiudicatrice dei lavori in parola, **Frantoio Fondovalle S.r.l.** via Provinciale n. 700 - Montese (MO) - P.IVA 00279260368, una proroga sull'ultimazione degli stessi di gg. 15;
- 2) di inviare copia della presente determinazione alla ditta esecutrice: **Frantoio Fondovalle S.r.l.** via Provinciale n. 700 - Montese (MO) - P.IVA 00279260368;
- 3) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area LL.PP. in data 28/01/2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)