



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 2011 del 20/11/2023

**OGGETTO: STRADE PROVINCIALE AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA CROVETTI DANTE S.R.L..  
CUP G47H21057450001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 736 del 08/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 600.000,00.

L'importo complessivo di € 600.000,00 viene finanziato al cap. 4773 "messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" del PEG 2023, con fondi di cui al D.M. 225 del 29/05/2021 con codice intervento 01115.V1.MO annualità 2022.

Con la determinazione n. 961 del 09/06/2023 si aggiudicavano i lavori all'Impresa Crovetti Dante S.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga - 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,66%, corrispondente ad € 34.466,80 per un valore dell'offerta di € 363.533,20 oltre € 28.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 391.533,20) ed € 86137,30 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 477.670,50.

Con determinazione n. 1660 del 28/09/2023 si approvava la perizia di variante e si affidavano i maggiori lavori all'Impresa Crovetti Dante S.r.l., agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta, con un aumento contrattuale netto di € 47.282,24 così suddiviso:

	Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	449.765,10
Ribasso d'asta 8,66%	- 38.949,66
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	28.000,00
1) Totale appalto	438.815,44
- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	8.520,00
- accantonamento spese tecniche (variante)	775,56
- contributo autorità di Vigilanza	600,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.000,00
- Iva. ed eventuali altre imposte	96.539,40

	- incarico esterno	38.064,27
	- oneri previdenziali	1.522,57
	- Iva su incarico e oneri previdenziali	8.709,10
	- imprevisti e risoluzione interferenze	2.453,66
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	161.184,56
2)	Totale progetto	600.000,00

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 17/07/2023 come da verbale di consegna prot. 493/6.1.9, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 14/10/2023.

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie due sospensioni, con successive riprese, come da verbali sottoscritti dalle parti che, sommati agli 11 giorni di proroga assegnati per eseguire i maggiori lavori della variante, hanno determinato la nuova data di fine lavori al 22/11/2023.

Con lettera PEC in data 06/11/2023, assunta agli atti con prot. 38925/2023, del 06/11/23, l'impresa Crovetto Dante SRL ha richiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori per l'impossibilità di rispettare il termine adducendo le seguenti motivazioni: **"per cause di forza maggiore dovute principalmente al prorogarsi dei termini di consegna della barriera in acciaio CortenSafe comportando un conseguente slittamento dei tempi previsti nel cronoprogramma esecutivo"**.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Sentito il Direttore dei Lavori, il quale ha valutato fondate ed accoglibili le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice, si ritiene di concedere una ulteriore proroga di 15 giorni, quindi fino al 7 dicembre 2023 per l'ultimazione dei lavori previsti nell'appalto.

Dato atto che in data 16/11/2023 è stato rilasciato il nulla-osta acquisito agli atti con prot. 40563/2023 per la proroga fino al 07 dicembre 2023 previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, pervenuta dall'impresa Crovetti Dante S.r.l. per effetto delle difficoltà e rallentamenti, principalmente dovuti al reperimento della barriera in acciaio CortenSafe;
- 2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 15, naturali e consecutivi, ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il termine di esecuzione dei lavori è fissato per il giorno 07/12/2023;
- 3) di dare atto che in data 16/11/2023 è stato rilasciato il nulla-osta acquisito agli atti con prot. 40563/2023 per la proroga fino al 07 dicembre 2023 previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Lavori Pubblici;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1012 (rif. Arch. 526);
- 7) di notificare all'appaltatore ditta Crovetti Dante S.r.l. il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 9) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)