



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 639 del 30/04/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14 CUP G41B15000090005 E CIG 8469784EDA. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PROROGA E MODIFICA DEL TEMPO CONTRATTUALE. CUP G41B15000090005

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1393 del 20/10/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 25.618.138,48 di cui € 15.285.922,66 per lavori, comprensivi di € 879.625,13 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 10.332.215,82 per somme a disposizione comprensive di IVA 22% sui lavori.

Con determinazione dirigenziale n. 454 del 01/04/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI CF 03126320369, con sede in via P. Giardini n. 1305, Modena che ha indicato come ditte esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in via Minelli 14 Mirandola, per l'importo complessivo contrattuale di € 14.493.576,14 per lavori, comprensivo di € 879.625,13 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,76 quindi per un importo complessivo pari a € 17.682.162,90 come da contratto d'appalto rep. 28984 del 16/09/2021.

Il contratto è stato stipulato in data 16/09/2021 con rep. n. 28984 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/09/2021 al n. 27547 Serie 3T.

I lavori sono stati consegnati in data 04/11/2021 come da processo verbale di consegna redatto in pari data ai sensi dell'art. 5 del DM 07/03/2018 n. 49.

Alla luce del contenuto dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 850 (cinquanta) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna, la scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 02/03/2024.

Con determinazione n. 271 del 21/02/2024 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e comma 2 lett. b), la perizia di variante e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 5704 del 20/02/2024 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente.

Il quadro economico della perizia di variante ammonta a complessivi € 25.618.138,48, di importo invariato rispetto al progetto esecutivo, mentre l'importo contrattuale passa da € 14.493.576,30 ad € 15.191.401,90 (al netto di IVA 22%) con un aumento di € 697.825,60 per lavori di cui € 18.413,02 per oneri della sicurezza.

Per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante veniva concessa una proroga del tempo contrattuale di 75 giorni naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione dei lavori era prevista entro il giorno 16/05/2024.

Con lettera trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti con prot. n. 14003 del 24/04/2024 l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha sottoposto alla stazione appaltante la richiesta di proroga del termine contrattuale lavori di 35 giorni naturali e consecutivi.

Il Direttore dei Lavori esprime il proprio parere favorevole ad una proroga di 30 (trenta) giorni per il completamento dell'opera, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., motivato a causa delle intense precipitazioni di questo periodo e dello scorso mese, e del significativo abbassamento delle temperature, che hanno costretto l'interruzione delle lavorazioni relative agli strati di asfalto per non pregiudicarne la realizzazione secondo la buona regola d'arte.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. n. 14305 del 29/04/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, la proroga dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori ad oggetto REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIA-RIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del DL.gs 50/16 e smi;
2. di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 15/06/2024;
3. di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 14305 del 29/04/2024, da parte del responsabile anticorruzione il nulla osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'ente, relativamente alla regolarità del presente atto;
4. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
5. di notificare all'impresa CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305 Modena, e alle imprese esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in via Minelli 14, Mirandola, il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;

6. di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8469784EDA e il codice CUP è il n. G41B15000090005;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F 47/2011 (rif. Arch. 91);
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)