



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2299 del 12/12/2024

OGGETTO: SP 28 "DI PALAGANO" - P.K. 24+455 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE PRIMO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO). CUP G87H20001660001
PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.
CUP G87H20001660001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 503 del 28/03/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità e R.u.p. Dott. Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 535.121,09 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 148.878,91 per somme a disposizione comprensive di IVA al 22% sui lavori.

Con Determinazione dirigenziale n. 692 del 28/04/2023 l'appalto è stato aggiudicato dall'Impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -3,50% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 516.391,85 oltre € 16.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 532.391,85), € 117.126,20 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 649.518,05, giusto contratto Rep. n. 29176 del 12/06/2023.

Con Determinazione dirigenziale n. 1371 del 14/08/2024, è stata approvata perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di € 551.209,40 di cui € 532.391,85 lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza) e € 18.817,55 lavori perizia di variante.

Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE

A – LAVORI		euro
a) Lavori aggiudicati (di cui € 16.000,00 per oneri speciali per la sicurezza)	euro	532.391,85
b) Lavori Perizia di Variante	euro	18.817,55
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	551.209,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori	euro	121.266,07
Contributo Autorità di Vigilanza	euro	410,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	897,70
Occupazioni Temporanee	euro	1.000,00
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG	euro	5.500,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.)	euro	5.000,00
Prove di laboratorio preventive sui materiali	euro	3.078,06
Rimborso forfetario deposito sismico	euro	240,00
Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati	euro	11.022,42
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante	euro	376,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	148.790,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	euro	700.000,00

I lavori sono iniziati in data 22/05/2023, il tempo contrattuale era di 224 giorni naturali, in incrementato di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, dovuti per maggiori lavori approvati con la perizia di variante, per complessivi 284 giorni.

I lavori riguardanti la sostituzione del giunto esistente e la sostituzione dei rulli di scorrimento di appoggio dell'impalcato della campata 1, mediante innalzamento e abbassamento, che prevedevano la chiusura totale, sono terminati in data 23/08/2023 con un anticipo di n. 10 giorni rispetto alle previsioni di riapertura al transito (03/09/2024).

Nel capitolato speciale d'appalto – Norme Generali, all'art. 16 bis, è stato previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione, in caso di ultimazione anticipata del periodo di chiusura al traffico del ponte, pari a netti € 550,00 per ogni giornata in anticipo della riapertura.

Calcolo del premio di accelerazione con il massimo dei fondi previsti e destinati a tale premio: 10 giorni x 550,00 €/giorno=€ 5.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.210,00, per complessivi € 6.710,00 da liquidare all'impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367.

Contestualmente si riconosce che non è stato necessario ricorrere ad alcuna occupazione temporanea, poiché inizio dei lavori si è constatata la possibilità di eseguire i lavori occupando esclusivamente terreni di proprietà del Demanio e della Provincia di Modena.

Si rimodulano inoltre le somme a disposizione per le prove di laboratorio, tenendo conto degli importi effettivamente impegnati fino ad ora, non essendo previsti affidamenti ulteriori.

Si ritiene pertanto opportuno rimodulare il quadro economico dei lavori come segue:

A – LAVORI		euro
a) Lavori aggiudicati (di cui €. 16.000,00 per oneri speciali per la sicurezza)	euro	532.391,85
b) Lavori Perizia di Variante	euro	18.817,55
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	551.209,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sui lavori	euro	121.266,06
Contributo Autorità di Vigilanza	euro	410,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	0,00
Occupazioni Temporanee	euro	0,00
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG	euro	6.710,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.)	euro	4.875,24
Prove di laboratorio preventive sui materiali	euro	4.163,86
Rimborso forfetario deposito sismico	euro	240,00

Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati	euro	11.022,42
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante	euro	103,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	148.790,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	euro	700.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367 per un importo di € 5.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.210,00, per complessivi € 6.710,00;
2. di dare atto che la spesa di € 6.710,00 rientra nel quadro economico del progetto di principale, opportunamente rimodulato;
3. di diminuire il sub impegno 1080/2024 da € 376,35 a € 103,02 e di riassegnare l'importo di € 273,33 alla prenotazione 896/2024;

4. di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

A – LAVORI		euro
a) Lavori aggiudicati (di cui €. 16.000,00 per oneri speciali per la sicurezza)	euro	532.391,85
b) Lavori Perizia di Variante	euro	18.817,55
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	551.209,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% sui lavori	euro	121.266,06
Contributo Autorità di Vigilanza	euro	410,00
IMPREVISTI (IVA comp.)	euro	0,00
Occupazioni Temporanee	euro	0,00
Premio di accelerazione -Art.16bis CSA NG	euro	6.710,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA comp.)	euro	4.875,24
Prove di laboratorio preventive sui materiali	euro	4.163,86
Rimborso forfetario deposito sismico	euro	240,00
Incentivi e spese tecniche lavori aggiudicati	euro	11.022,42
Incentivi e spese tecniche Perizia di Variante	euro	103,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	148.790,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	euro	700.000,00

5. di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 6.710,00 alla prenot. 896/2024 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2024, a favore dell’impresa STRADEDIL S.r.l. con sede a Palagano (MO), Via Sassorosso n. 38 – C.F. e P.IVA 01693720367;
6. di liquidare il premio di accelerazione pari a € 5.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.210,00, per complessivi € 6.710,00 all’impresa STRADEDIL S.r.l.;
7. di dare atto che il CIG è 9712165C17 ed il CUP è G87H20001660001;
8. di dare atto che l’operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INAIL 46358885 data richiesta 03/10/2024, valido fino al 04/03/2025;
9. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.992 (rif. Arch. 542);
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
11. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
12. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)