



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 2

### Determinazione numero 251 del 10/02/2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP17.**

**APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE INTEGRATIVO PERIZIA DI VARIANTE N.2.**

**CUP G51B18000470002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 121 del 28/01/2022 il sottoscritto Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

Il progetto esecutivo, approvato con la Determinazione sopracitata, è stato depositato, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, art. 10 comma 7-bis, presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche), giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 0001527 del 04/03/2022, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 6852 del 07/03/2022; tale deposito costituisce conformità del progetto esecutivo alle NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 del D.L. n. 136/2004

(convertito in Legge n. 186/2004), introdotto dall'art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con determinazione n. 1026 del 14/06/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., CF 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055- MONTESE (MO), che ha offerto un importo contrattuale di € 7.596.499,24 oltre oneri per la sicurezza pari a 280.007,67 e iva al 22% pari ad € 1.732.831,52, quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

I lavori sono contabilizzati a corpo.

I lavori sono iniziati il 07/11/2022.

Il tempo contrattuale è 730 giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati sospesi parzialmente in data 15/01/2023 a causa delle frequenti precipitazioni che non rendevano possibile la realizzazione a regola d'arte dei rilevati stradali.

I lavori sono ripresi completamente in data 15/02/2023.

I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente dal giorno 27/02/2023 a causa del peggioramento delle condizioni meteo e sono ripresi completamente il giorno 27/03/2023.

I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente in data 02/05/2023 a causa delle abbondanti e incessanti precipitazioni piovose che hanno colpito l'intero territorio provinciale e che hanno nuovamente reso impossibile la realizzazione dei rilevati stradali.

Con PEC del 15/05/2023 e del 26/05/2023, assunte agli atti con protocollo 17496 del 16/05/2023 e prot. 19369 del 29/05/2023, l'impresa esecutrice ha fatto denuncia di Danno di Forza Maggiore a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del periodo e della conseguente esondazione del Torrente Nizzola.

A seguito di tali segnalazioni è stato redatto apposito verbale di accertamento danni, assunto a protocollo con prot. N. 22434 del 20/06/2023.

I lavori sono ripresi completamente in data 22/06/2023 e il nuovo termine di scadenza contrattuale è stato fissato il giorno 14/01/2025

Con Det. N. 70 del 16/01/2024 è approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Tale perizia di variante n.1, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 1323/2024, cl. 11-15-02 f. 20.4 regolarmente firmata digitalmente; successivamente gli elaborati sono stati regolarmente depositati presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche).

Tale deposito costituisce conformità della variante tecnica 1 alle NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 del D.L. n. 136/2004 (convertito in Legge n. 186/2004), introdotto dall'art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Durante il proseguimento dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una seconda perizia di variante.

Con Determina n. 2460 del 23/12/2024 è stata approvata la Perizia di Variante 2 contenente l'Atto di sottomissione che comprendeva n. 11 Nuovi prezzi unitari.

Successivamente all'approvazione della Perizia di Variante n. 2, ci si è accorti che, per mero errore materiale, non erano stati inseriti nel suddetto Atto di sottomissione, e pertanto non sottoscritti e accettati dall'Impresa nonostante fossero presenti sul Computo metrico estimativo della Perizia di Variante n. 2, altri 4 Nuovi prezzi unitari due dei quali a corpo, che rappresentano i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili sulle rotatorie Gualinga e Montanara, oltre ad un prezzo unitario relativo a scavi di fondazione a sezione obbligata ed il quarto relativo alla lavorazione di scarificazione di massicciata stradale.

Si è resa pertanto necessaria la redazione dell'Atto di sottomissione integrativo che include i 4 Nuovi prezzi unitari precedentemente non sottoscritti ed accettati.

In data 30/01/2025 è stato sottoscritto dall'Impresa, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori l'Atto di sottomissione integrativo con i 4 nuovi prezzi unitari approvati da entrambe le parti e assunto agli atti dell'Ente con prot. 3540 del 03/02/2025.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare l'Atto di sottomissione integrativo comprendente i 4 nuovi prezzi unitari approvati da entrambe le parti e assunto agli atti dell'Ente con prot. 3540 del 03/02/2025 che s'intende aggiuntivo e integrativo al precedente Atto di sottomissione contenuto nella Perizia di Variante n.2 assunta agli atti dell'Amministrazione con prot. 44092 del 18/12/2024.
- 2) che l'integrazione dell'atto di sottomissione non comporta alcuna variazione al quadro economico e non sono altresì previste ulteriori proroghe dei tempi contrattuali oltre a quelle già concesse per la Perizia di Variante n.2 approvate con Determina n. 2460 del 23/12/2024
- 3) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. **G51B18000470002**
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti e Atti di Esecuzione" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Atti di esecuzione" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)