



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 2

### Determinazione numero 810 del 17/04/2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P. 467 - S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO 4° STRALCIO DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TIEPIDO LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P.17 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3. CUP G51B18000470002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 28/01/2022 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 15.850.000,00, di cui € 8.468.516,39 a base d'appalto suddiviso in € 8.188.508,72 per lavori ed in € 280.007,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

Il progetto esecutivo, approvato con la Determinazione sopracitata, è stato depositato, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 10 comma 7-bis, presso AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche), giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 0001527 del 04/03/2022, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 6852 del 07/03/2022; tale deposito costituisce conformità del progetto esecutivo alle NTC 2018 (DM 17/01/2018), ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 del D.L.n. 136/2004 (convertito in Legge n. 186/2004), introdotto dall'art. 10, comma 7 bis della Legge n. 120/2020, comma 2-ter.

Con determinazione n. 1026 del 14/06/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), che ha offerto un importo contrattuale di € 7.596.499,24 oltre oneri per la sicurezza pari a € 280.007,67 e iva al 22% pari ad € 1.732.831,52, quindi per un importo complessivo pari a € 9.609.338,43.

Pertanto, il quadro economico post gara risultava il seguente:

NUOVA PEDEMONTANA - QUADRO ECONOMICO LOTTI 3B E 4 - QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO POST GARA				
A - IMPORTO LAVORI		LOTTO 3B	LOTTO 4	TOTALE
A1.1 - Importo lavori a misura soggetti a ribasso	euro	69.532,43	51.760,15	121.292,58
A1.2 - Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	euro	4.073.341,92	3.993.874,22	8.067.216,14
A1.3 - Importo lavori in economia soggetti a ribasso	euro	0,00	0,00	0,00

<b>A1 - importo lavori soggetti a ribasso (A1.1+A1.2+A1.3)</b>	euro	4.142.874,35	4.045.634,37	8.188.508,72
RIBASSO D'ASTA		-299.519,85	-292.489,63	-592.009,48
A2 - Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso	euro	143.072,15	136.935,52	280.007,67
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>	<b>euro</b>	<b>3.986.426,65</b>	<b>3.890.080,26</b>	<b>7.876.506,91</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1 - IVA al 22% sui lavori	euro	877.013,86	855.817,66	1.732.831,52
B2 - INCENTIVI, SPESE TECNICHE (DL+SICUREZZA) E COLLAUDO	euro	56.900,00	61.000,00	117.900,00
B3 - ACQUISIZIONE AREE, SPESE NOTARILI E IMPOSTE	euro	1.065.915,00	1.626.340,00	2.692.255,00
B4 - SPESE PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)	euro	7.320,00	7.320,00	14.640,00
B5 - SPOSTAMENTO SERVIZI INTERFERENTI (IVA compresa.)	euro	489.830,00	1.817.356,93	2.307.186,93
B6 - INDAGINI PRELIMINARI (ARCHEOLOGICHE - ACUSTICA - IDRAULICA - GEOLOGIA)	euro	36.000,00	44.000,00	80.000,00
B7 - PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO (IVA compresa)	euro	30.000,00	30.000,00	60.000,00
B8 - PUBBLICITA' (IVA compresa)	euro	6.100,00	6.100,00	12.200,00
B9 - CONTRIBUTO ANAC SPESE ISTRUTTORIA	euro	400,00	400,00	800,00
B10 - IMPREVISTI + SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	euro	483.552,48	472.127,15	955.679,64
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro</b>	<b>3.053.031,35</b>	<b>4.920.461,74</b>	<b>7.973.493,09</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>euro</b>	<b>7.039.458,00</b>	<b>8.810.542,00</b>	<b>15.850.000,00</b>

La spesa complessiva di euro 15.850.000,00 è stata finanziata per € 11.850.000,00 con fondi FSC 2014/2020 (M.I.T. - Delibera CIPE 25/2016 e 26/2018) e per € 4.000.000,00 con fondi dell'Ente e trova copertura al cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" del Peg 2022, così come indicato nella determinazione n. 121 del 28/01/2022.

I lavori sono iniziati il 07/11/2022.

Il tempo contrattuale è 730 giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati sospesi parzialmente in data 15/01/2023 a causa delle frequenti precipitazioni che non rendevano possibile la realizzazione a regola d'arte dei rilevati stradali.

I lavori sono ripresi completamente in data 15/02/2023.

I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente dal giorno 27/02/2023 a causa del peggioramento delle condizioni meteo e sono ripresi completamente il giorno 27/03/2023.

I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente in data 02/05/2023 a causa delle abbondanti e incessanti precipitazioni piovose che hanno colpito l'intero territorio provinciale e che hanno nuovamente reso impossibile la realizzazione dei rilevati stradali.

Con PEC del 15/05/2023 e del 26/05/2023, assunte agli atti con prot. 17496 del 16/05/2023 e prot. 19369 del 29/05/2023, l'impresa esecutrice ha fatto denuncia di danno di forza maggiore a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del periodo e della conseguente esondazione del torrente Nizzola.

A seguito di tali segnalazioni è stato redatto apposito verbale di accertamento danni, assunto a protocollo con prot. 22434 del 20/06/2023.

I lavori sono ripresi completamente in data 22/06/2023 e il nuovo termine di scadenza contrattuale è stato fissato il giorno 14/01/2025.

Con Determina n. 70 del 16/01/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Sostanziale n. 1, di carattere esclusivamente tecnico e volta a recepire formalmente le modifiche apportate in fase di cantiere, rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

I lavori sono stati sospesi totalmente dal 19/10/2024 al 28/10/2024 a causa di eventi piovosi straordinari e intensi.

I lavori sono ripresi parzialmente in data 29/10/2024 e totalmente il 16/12/2024.

Con Determina n. 2460 del 23/12/2024 è stata approvata la perizia di Variante n. 2, per fatti imprevisti e imprevedibili e per migliorie. La perizia di variante 2 ha previsto una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni.

Il nuovo termine contrattuale è divenuto il 31/03/2025.

I lavori sono stati nuovamente sospesi parzialmente in data 07/02/2025, causa maltempo e frequenti e abbondanti piogge, e sono ripresi completamente in data 07/04/2025. Il nuovo termine di scadenza contrattuale è stato fissato il giorno 29/04/2025.

Con Determina n. 2470 del 23/12/2024 è stata inserita nel quadro economico del progetto la quota spettante all'Appaltatore per l'adeguamento prezzi dei SAL 1 e 2, e ne è stata disposta la liquidazione. Tale somma era stata richiesta al MIT nell'ambito dell'accesso al fondo ministeriale per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. per i lavori eseguiti o contabilizzati dal 1/1/23 al 31/12/23 fra cui quelli del presente oggetto. Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 1.085.518,19 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (1° e 2° SAL)

Il quadro economico risulta così modificato:

DESCRIZIONE	Importi parziali	Importi totali
Lavori aggiudicati	7.596.499,24 €	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67 €	
Lavori Perizia di variante n. 2	489.231,49 €	
Oneri speciali perizia di variante n. 2	14.000,00 €	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro</b>	<b>8.379.738,40</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.843.542,45 €	
B02-Incentivi - Spese Tecniche - (DL+Sicurezza) - Collaudo	117.900,00 €	

B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	9.783,93 €	
B03-Acquisizioni aree - Spese notarili - Imposte	2.600.543,85 €	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	14.640,00 €	
B05-Spostamento servizi interferenti	2.307.188,93 €	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.)	189.870,51 €	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00 €	
B08-Pubblicità	5.000,00 €	
B09-Contributo ANAC - Spese istruttoria	800,00 €	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00 €	
B11-Spese per costituzione CCT	30.000,00 €	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00 €	
B13-Perizia di variante e migliorie	125.360,28 €	
B14-Spese per copisteria	4.926,36 €	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone	210,00 €	
B16-Spese per verifica progetto - CONTECO CHECK	26.945,29 €	
B17-Lavori complementari installaz. griglie protettive pozzetti	13.550,00 €	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00 €	
B19-Quota saldo ad prezzi 2° sal DL 50/2022 IVA compresa	1.085.518,19 €	

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>8.555.779,79</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>16.935.518,19</b>

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a corpo e a misura con lista delle categorie, come previsto dal progetto esecutivo.

Avvicinandosi il termine dei lavori, si è resa necessaria un'ulteriore perizia di variante per:

A) Sopravvenire di fatti imprevisti e imprevedibili (art. 106 comma 1, lettera c), 1) e 2) del D.Lgs. n.50/2016) ovvero:

- 1) Ricepire le richieste degli enti gestori per la realizzazione dei nuovi allacci alla rete elettrica previsti in via Del Cristo, via Gualinga, sottopasso agricolo 1, sottopasso agricolo 2 e sottopasso ciclopedonale. Tali richieste sono state formalizzate in occasione delle nostre domande di allaccio, e comprendono maggiori lavori di posa di cavi elettrici, polifore e pozzetti, nonché maggiori armadi per contatori rispetto a quelli previsti in progetto.
- 2) Modificare un tratto di barriera guard rail da bordo laterale a bordo ponte, nei pressi della rotatoria sulla SP 17, a causa dell'esiguo spazio effettivo per la posa in opera della barriera bordo laterale.

B) Migliorie, modifiche motivate (art. 106 comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016) ovvero:

- 3) Modificare l'illuminazione della rotatoria di via Gualinga, ottimizzandola.
- 4) Modificare la segnaletica stradale verticale prevista da progetto, tenendo conto sia della presenza degli attraversamenti ciclabili, sia della volontà di Provincia e Comuni di deviare il traffico pesante esclusivamente sulla Pedemontana, diminuendo così il traffico nei centri abitati limitrofi.
- 5) Predisposizione di parapetti ulteriori sui manufatti idraulici PI, per renderli ancora più inaccessibili dall'esterno e tutelare maggiormente i cittadini.
- 6) Piccole modifiche dei fossi per il drenaggio delle acque di superficie, in particolare tra la sezione 60 e la sezione 70, per tener conto del reale andamento del terreno in sito, le cui quote si sono leggermente modificate nel corso degli anni.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta alle occorrenze costruttive e organizzative sopra indicate.

La variante in modifica non è da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 4 non sussistendo alcuna delle condizioni previste dalla citata norma.

La presente perizia di variante non sostanziale è stata, pertanto, redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze costruttive nel pieno rispetto della vigente normativa e costituisce migliororia rispetto al Progetto esecutivo approvato.

Sentiti il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si è proceduto a redigere la presente perizia di variante ai sensi:

- dell'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto,
- dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2) per i punti 1, 2 di cui sopra
- dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) per i punti 3, 4, 5 e 6 di cui sopra

per un importo complessivo aumentato di netti € 64.957,30 per nuovi maggiori lavori oltre € 3.000,00 per oneri speciali, che prevede la presenza di n. 13 nuovi prezzi unitari ed un importo aggiuntivo di netti € 67.957,30 per nuovi maggiori lavori. I nuovi lavori aggiuntivi, sommati all'ulteriore importo per oneri speciali, comportano un nuovo importo contrattuale dei lavori in

appalto che viene fissato in € 8.447.695,70 + IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo delle somme a disposizione per perizie di variante e migliorie (B13) del quadro economico dell'opera.

Per la redazione della Perizia di variante si rende necessario adottare 13 nuovi Prezzi Unitari.

Il quadro economico generale risulta pari a complessivi € 16.935.518,19.

Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali pari a 16 giorni, che derivano da:

-6 giorni proporzionali all'importo dei lavori aggiuntivi previsti nella perizia di variante 3

-10 giorni aggiuntivi necessari per l'approvvigionamento del palo abbattibile da posizionare al centro della rotatoria Gualinga, per l'illuminazione della stessa. Tale palo è un pezzo speciale e difficilmente reperibile, necessario per l'utilizzo in sicurezza della rotatoria, e pertanto necessita di tempi di approvvigionamento maggiori.

Contestualmente all'approvazione della variante, le somme a disposizione sono state nuovamente rimodulate, per tener conto delle spese effettivamente sostenute e liquidate.

In particolare, con PEC assunta agli atti (prot. N. 10683 del 28/03/2025), SNAM ha comunicato a questo Ente una minore spesa rispetto alle somme già corrisposte per la risoluzione delle interferenze previste nel progetto Esecutivo. Tale minore spesa è pari a € 181.326,81 più IVA.

Sono inoltre state aggiornate le spese tecniche di progettazione.

Il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante n. 3 risulta essere il seguente:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importi totali</b>
Lavori aggiudicati + PDV 2	8.085.730,73	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Oneri speciali Perizia di variante 2	14.000,00	
Lavori Perizia di variante 3	64.957,30	
Oneri speciali Perizia di variante 3	3.000,00	
<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>8.447.695,70</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.858.493,05	
B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo	131.016,14	
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	8.051,70	
B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.3	1.087,32	
B02d- Incentivi progettazione geologica (Det. 79/2018)	764,52	
B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte	2.637.555,76	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	16.316,48	
B05-Spostamento servizi interferenti	1.736.804,21	

B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.)	192.496,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	
B08-Pubblicità	3.000,00	
B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	25.727,32	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	578.109,64	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone	210,00	
B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK	26.945,29	
B17-Lavori complementari – Revisione segnali	0,00	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
B19-Quota saldo adeguamento prezzi SAL 2 DL 5/2022 IVA compresa	1.085.518,19	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>8.487.822,49</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>16.935.518,19</b>

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Rilevato:

- che la variante in oggetto del valore del 0,8% dei lavori aggiudicati, rientra nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e non altera la natura complessiva del contratto né comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- trattasi di nuovi lavori di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale;
- che l'importo netto della presente perizia è di € 67.957,30;
- che si prevede un aumento della somma prevista per oneri di sicurezza pari a ulteriori € 3.000,00 (non soggetta a ribasso d'asta), per un totale di € 297.007,67;
- che, con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, è pari ad € 82.907,91 (€ 67.957,30 per lavori oltre a € 14.950,61 per IVA al 22%);
- che per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali di 16 giorni;
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 10.306.188,75 di cui € 8.150.688,03 per lavori, € 297.007,67 per oneri della sicurezza ed € 1.858.493,05 per IVA al 22%;
- € 82.907,91 (€ 67.957,30 per lavori oltre a € 14.950,61 per IVA al 22%), è finanziata con fondi FSC 2014/2020 (M.I.T. - Delibera CIPE 25/2016 e 26/2018) annualità

2024 e trova copertura finanziaria al capitolo 3115 "SP 569 Pedemontana" impegno 888/2025 Peg 2025.

- le spese tecniche aumentano di € 1.087,32.
- le spese tecniche relative al progetto esecutivo sono state ricalcolate e corrispondono complessivamente a € 131.016,14.
- che, con PEC assunta agli atti con ns prot. N. 10683 del 28/03/2025, SNAM ha comunicato a codesto Ente una minore spesa rispetto alle somme già corrisposte per la risoluzione delle interferenze previste nel progetto Esecutivo. Tale minore spesa è pari a € 181.326,81 più IVA, per la quale SNAM disporrà l'emissione di regolare nota d'accredito.
- che nel quadro economico dell'opera risultano attualmente ancora impegnati € 348.920,00 a favore di SNAM (imp. 191/2025 – prenotaz. 888/2025 al capitolo 3115 del Peg 2025), i quali non verranno mai liquidati, essendo i lavori per la risoluzione delle interferenze conclusi ed essendo stata realizzata una minore spesa rispetto a quanto già fino ad ora liquidato

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 106 Comma 1, lettera c), 1) e 2) e Comma 2, lettera b) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" e di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'Impresa esecutrice FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

L'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) aggiudicataria dei lavori principali si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 13759 del 17/04/2025 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di variante non sostanziale per i lavori in oggetto ai sensi:
  - dell'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto,
  - dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 1, lettera c), 1) e 2) per i punti 1, 2 di cui sopra
  - dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 Comma 2, lettera b) per i punti 3, 4, 5 e 6 di cui sopra
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale in corso d'opera è redatta ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 con un aumento del 0,8% dell'importo iniziale e, pertanto, rientra nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che la modifica contrattuale, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 12076 del 07/04/2025, cl. 11-15-02 f. 20.4 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 5) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 16.935.518,19, importo aumentato rispetto al progetto esecutivo poiché tiene conto della quota per adeguamento prezzi DL 50/2022 di cui alla determina n. 2470/2024;
- 6) di dare atto che l'importo contrattuale passa dall'importo contrattuale relativo alla Variante 2, pari a € 8.379.738,40, ad € 8.447.695,70 con un aumento di € 67.957,30 iva esclusa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione per perizie di variante e migliorie (B13) del quadro economico dell'opera;
- 7) di dare atto che la somma prevista per oneri di sicurezza aumenta di ulteriori € 3.000,00, per un totale, non soggetta a ribasso d'asta, di complessivi € 297.007,67;
- 8) di approvare lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione;
- 9) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella modifica contrattuale all'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO) agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;
- 10) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line con prot. INPS\_44712548 del 18/02/2025 valido fino al 18/06/2025;
- 11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale viene concessa una proroga di 16 giorni del tempo contrattuale ed il nuovo termine contrattuale diventa il giorno 15/05/2025;
- 12) di impegnare l'aumento contrattuale di € 82.907,91 (iva compresa) alla prenot. 888/2025 del cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" (quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025, a favore della ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. 00279260368, con sede in via PROVINCIALE 700 – 41055- MONTESE (MO);
- 13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità 2025;
- 14) di impegnare la somma di euro 1.087,32 per compenso incentivante relativo alla redazione della modifica contrattuale alla prenot. 888/2025 - cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" (quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;
- 15) di impegnare la somma complessiva di euro 131.016,14 per compenso incentivante relativo alla redazione del progetto esecutivo alla prenot. 888/2025 - cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" (quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;
- 16) di liberare l'impegno 191/2025 di € 348.920,00 "Risoluzione interferenze sottoservizi. SNAM Rete Gas" sulla prenotazione n. 888/2025 al Cap. 3115 "SP 569 Pedemontana" (quota a carico Regione Emilia-Romagna) del Peg 2025;
- 17) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con

successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;

18) di dare atto che, a seguito modifica contrattuale e della rimodulazione delle somme a disposizione, il nuovo quadro economico risulta:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importi totali</b>
Lavori aggiudicati + PDV 2	8.085.730,73	
Oneri speciali lavori aggiudicati	280.007,67	
Oneri speciali Perizia di variante 2	14.000,00	
Lavori Perizia di variante 3	64.957,30	
Oneri speciali Perizia di variante 3	3.000,00	
<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>8.447.695,70</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B01-IVA al 22% sui lavori	1.858.493,05	
B02-Incentivi - Spese Tecniche – (DL+Sicurezza) - Collaudo	131.016,14	
B02b-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.2	8.051,70	
B02c-Incentivi - Spese Tecniche Perizia di variante n.3	1.087,32	
B02d- Incentivi progettazione geologica (Det. 79/2018)	764,52	
B03-Acquisizioni aree – Spese notarili - Imposte	2.637.555,76	
B04-Spese allacciamenti pubblici servizi	16.316,48	
B05-Spostamento servizi interferenti	1.736.804,21	
B06-Indagini preliminari (Archeol.-Acustica-Idr._Geol.)	192.496,51	
B07-Prove di laboratorio e Collaudo	150.000,00	
B08-Pubblicità	3.000,00	
B09-Contributo ANAC – Spese istruttoria	800,00	
B10-Imprevisti + Somme derivanti dal ribasso d'asta	0,00	
B11-Spese per costituzione CCT	25.727,32	
B12-Spese integrative Agenzia delle Entrate	0,00	
B13-Perizia di variante e migliorie	578.109,64	
B14-Spese per copisteria	4.926,36	
B15-Spese istrutt. comuni Castelvetro e Castelnuovo Rangone	210,00	
B16-Spese per verifica progetto – CONTECO CHECK	26.945,29	

B17-Lavori complementari – Revisione segnali	0,00	
B18-Pratica AS BUILT	30.000,00	
B19-Quota saldo adeguamento prezzi SAL 2 DL 5/2022 IVA compresa	1.085.518,19	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>8.487.822,49</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>16.935.518,19</b>

- 19) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 90712242DB e il codice CUP è il n. G51B18000470002;
- 20) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 11-15-02 F.20.4 (rif. Arch. 435);
- 21) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica;
- 22) di dare atto che è stato acquisito con prot. 13759 del 17/04/2025 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 23) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
- 24) di dare atto che non è necessario provvedere all'adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 27) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1).

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)