



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 993 del 08/05/2025

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 4+915 - PONTE SUL CAVO LAMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023. CUP: G57H21022120001 - CIG B40705777A. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.. CUP G57H21022120001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n° 1837 del 23/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 4+915 - PONTE SUL CAVO LAMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO)” assunto agli atti dell’Ente con prot. 29954 del 02/09/2024 e prot. 30958 del 10/09/2024, dell’importo complessivo di € 325.000,00, di cui € 195.854,21 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 41.414,72 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 87.731,07 per somme a disposizione così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 CAP 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	179.759,05 €	16.095,16 €	195.854,21 €
	di cui manodopera	35.909,03 €	3.215,20 €	39.124,23 €
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	38.011,29 €	3.403,43 €	41.414,72 €
a)	Totale appalto	217.770,34 €	19.498,59 €	237.268,93 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs. n.36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Imprevisti (2,234% su importo A)	4.864,45 €	435,55 €	5.300,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.376,73 €	123,27 €	1.500,00 €

	Iva 22% su "A)	47.909,47 €	4.289,69 €	52.199,16 €
	arrotondamento	45,39 €	4,06 €	49,45 €
b)	Totale Somme a disposizione	82.229,66 €	5.501,41 €	87.731,07 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

La spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera è stata finanziata come segue:

- € 300.000,00 con fondi MIT D.M. 225/2021 (anno di assegnazione dei fondi 2023 - cod. intervento MIT 01351.V1.MO) al capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21";

- € 25.000,00 con fondi propri dell'Ente al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale";

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1122 – (rif. arch. 651).

Con determinazione n. 2069 del 19/11/2024 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,93% corrispondente ad € 7.697,07 per un valore dell'offerta di € 188.157,14 oltre € 41.414,72 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 229.571,86 comprensivo di manodopera) ed € 50.505,81 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 280.077,67.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione si configura nel seguente modo:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/2021 CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP. 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.694,52 €	15.462,62 €	188.157,14 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	38.011,29 €	3.403,43 €	41.414,72 €
a)	Totale appalto	210.705,81 €	18.866,05 €	229.571,86 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.376,73 €	123,27 €	1.500,00 €
	Iva 22% su "A)	46.355,28 €	4.150,53 €	50.505,81 €
	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento	13.528,56 €	1.211,31 €	14.739,88 €
b)	Totale Somme a disposizione	89.294,20 €	6.133,95 €	95.428,15 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

Con

Determinazione N. 2368 del 17/12/2024 venivano approvati il "SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO E CONTROLLO SUI MATERIALI" e i relativi elaborati tecnici, affidandoli alla

Ditta Tecnocontrolli Srl con sede in Calderara di Reno (BO), Via Marzocchi, 27, P.IVA 02279781203, per un importo di € 1.643,67 per servizi oltre ad IVA al 22%, per un importo complessivo di € 2.005,27.

Con medesima Determinazione Dirigenziale di cui sopra, veniva riapprovato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto, come di seguito riepilogato:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/2021 CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP. 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.694,52 €	15.462,62 €	188.157,14 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	38.011,29 €	3.403,43 €	41.414,72 €
a)	Totale appalto	210.705,81 €	18.866,05 €	229.571,86 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	1.840,47 €	164,80 €	2.005,27 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.376,73 €	123,27 €	1.500,00 €
	Iva 22% su "A)	46.355,28 €	4.150,53 €	50.505,81 €
	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento	14.349,76 €	1.284,84 €	15.634,60 €
b)	Totale Somme a disposizione	89.294,19 €	6.133,95 €	95.428,14 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

I lavori sono stati consegnati con verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto del 05/12/2024 e iniziati il 09/12/2024, con termine ultimo previsto per il giorno 08/05/2025.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, finanziati grazie alle somme derivanti dal ribasso d'asta, pertanto, il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti.

In particolare, è necessario rinforzare con le fibre di carbonio alcuni elementi strutturali come all'allegato PV02 Allegato Tecnico.

Successivamente alla fase di sabbiatura dell'intradosso del ponte, sono emerse delle lesioni passanti su alcune porzioni di travi che non erano visibili e quindi non valutabili in fase progettuale.

Inoltre, la trave n. 13 - dopo l'effettuazione della sabbiatura e la picchiettatura - presenta un ammaloramento diffuso relativamente al calcestruzzo e alle armature di taglio e di flessione (tale intervento comporta un aumento di spesa).

Inoltre, per varie problematiche legate alla sicurezza dell'infrastruttura viaria, il ponteggio sospeso per le lavorazioni della campata centrale, prescritto come da autorizzazione del Consorzio dell'Emila Centrale (prot. 33065 del 17/09/2024), sarà sostituito da un classico ponteggio a tubo e giunto, come descritto nella relazione del CSE, Ing. Eugenio Santi, del 27/01/2025 (tale intervento comporta un risparmio).

Durante le lavorazioni, è stato valutato che, per l'intervento, non sarà necessario l'utilizzo del by-bridge (anche tale intervento comporta un risparmio).

Il volume di materiale trasportato per la realizzazione delle rampe e il cavedone saranno redistribuiti lungo gli argini del canale, come da indicazione del sorvegliante del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, per cui si avrà un risparmio del costo per il trasporto a discarica.

Al contrario, le numerose allerte meteo che si sono susseguite negli ultimi mesi hanno comportato rimaneggiamenti del cavedone, questi interventi sono spese aggiuntive.

Le somme necessarie per i lavori relativi alla perizia di variante (la spesa è maggiore del risparmio), pari a € 3.482,25, sono già disponibili nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce "Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento".

L'importo di perizia imputabile all'art. 120, comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. n.36/2023, è pari ad un aumento contrattuale di € 2.800,02 IVA esclusa.

Si evidenzia che tale contenuto importo; rispetta i requisiti di legge sopraccitati, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori; si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a rinforzo strutturale.

Pertanto, previ accordi tra il Responsabile del Progetto, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il Servizio Viabilità – Area Tecnica ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 3 lettere a) e b).

Conseguentemente a quanto sopra esposto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 232.371,88 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo di parte della voce "Imprevisti, economie di gara e arrotondamento".

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e di post-aggiudicazione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI RAFFRONTO		Approvazione Progetto esecutivo (Det.n°1037/2024)	Post aggiudic e prove di lab. esecutivo (Det. n°2069/2024 e Det. n°2368/2024)	Perizia di Variante	Confronto tra perizia di variante e Q.E. post aggiudicaz. e prove di laboratorio
		(A)	(B)	(C)	(C-B)
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	195.854,21 €	188.157,14 €	200.656,33 €	12.499,19 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.414,72 €	41.414,72 €	31.715,55 €	-9.699,17 €
1)	Totale appalto	237.268,93 €	229.571,86 €	232.371,88 €	2.800,02 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €	20.787,08 €	20.787,08 €	-
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.745,38 €	4.745,38 €	4.811,61 €	66,23 €
	Spese per pubblicità e ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €	-

	Prove di laboratorio in cantiere	2.900,00 €	2.005,27 €	2.005,27 €	-
	Occupazione suolo	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	-
	Iva 22% su "A)	52.199,16 €	50.505,81 €	51.121,81 €	616,00 €
	Imprevisti, economie di gara e arrotondamento	5.349,45 €	15.634,59 €	12.152,35 €	-3.482,25 €
2)	Somme a disposizione dell'amministrazione	87.731,07 €	95.428,15 €	92.628,13 €	-2.800,02 €
1+2)	TOTALE	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	-

Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di finanziamento è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/2021 CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP. 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	184.166,54 €	16.489,79 €	200.656,33 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.109,19 €	2.606,36 €	31.715,55 €
1)	Totale appalto	213.275,73 €	19.096,15 €	232.371,88 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs. n. 36/2023	4.355,41 €	389,97 €	4.745,38 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.lgs. n. 36/2023 perizia	60,78 €	5,45 €	66,23 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	1.840,47 €	164,80 €	2.005,27 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			

	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.376,73 €	123,27 €	1.500,00 €
	Iva 22%	46.920,66 €	4.201,15 €	51.121,81 €
	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento	11.153,68 €	998,67 €	12.152,35 €
2)	Totale Somme a disposizione	86.724,28 €	5.903,85 €	92.628,13 €
1+2)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

Considerato che il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto è del 3,93%, si dà atto, pertanto, che:

- l'opzione di variante ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;

- l'importo netto di perizia è di € 232.371,88 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 31.715,55) e con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad € 2.800,02;

- l'importo degli oneri della sicurezza avranno una riduzione di € 9.699,17;

- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 2 (due) naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 31/05/2025;

- a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto è di € 232.371,88 al netto del ribasso del 3,93% e compreso gli oneri di sicurezza, (di cui € 2.800,02 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale), oltre a € 51.121,81 per IVA al 22%.

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 3.482,25, di cui € 3.416,02 per maggiori lavori, sicurezza e IVA compresa ed € 66,23 quali incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

a) € 3.196,08 con fondi D.M. MIT 225/2021 (anno di assegnazione fondi 2023 – codice intervento 01351.V1.MO) al cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2025;

b) € 286,17 con fondi propri al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025;

Si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto per realizzare le modifiche sopra esposte, necessita utilizzare un nuovo prezzo dal Prezziario Regionale ER 2024.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 3, lettere a) e b) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.

L'appaltatore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P. IVA 00154960363, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione.

Il codice CUP dell'intervento è G57H21022120001 e il codice CIG è B40705777A.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali rese necessarie come specificato in premessa in corso di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di modifiche di contenuto importo (1,22%), non sostanziali e che non alterano la struttura del contratto;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione ed allegato alla presente;
- 4) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con allegazione alla presente determinazione;
- 5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che l'importo netto dei lavori ammonta a € 2.800,02, determinando un aumento contrattuale dell'1,22%, ovvero di € 3.416,02 compreso di IVA, come indicato in premessa;
- 7) di dare atto che non si determina alcun incremento complessivo del quadro economico;
- 8) di approvare l'affidamento dei lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 2069 del 19/11/2024, per l'importo di € 3.416,02 (di cui € 2.800,02 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 616,00 per IVA 22%);
- 9) di impegnare la somma di € 66,23 quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 come segue:

- a) quanto a € 60,78 alla prenot. 1085/2025 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti” del Peg 2025;
- b) quanto a € 5,45 alla prenot. 874/2025 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025;
- 10) di impegnare a favore dell'appaltatore SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 l'aumento contrattuale pari a € 3.416,02 IVA compresa come segue:
- a) quanto a € 3.135,30 alla prenot. 1085/2025 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti” del Peg 2025;
- b) quanto a € 280,72 alla prenot. 874/2025 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2025;
- 11) di dare atto che la ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC INAIL_47589118 rilasciato in data 30/01/2025 e valido fino al 30/05/2025;
- 12) di dare atto che il codice CIG è B40705777A, mentre il codice CUP è G57H21022120001;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1122 – (rif. arch. 651);
- 14) di dare atto che per i nuovi lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 2 (due) naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 31/05/2025;
- 15) di dare atto che, considerato il contenuto importo della modifica, si ritiene di non procedere ad alcun adeguamento della cauzione definitiva e della polizza CAR;
- 16) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione mediante la piattaforma PAD Intercent - Sater;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 18) di dare atto che visto il modesto importo della variante (1,22%) non è necessaria l'acquisizione del parere previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 19) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Teresa Lopez, del Servizio Viabilità – Area Tecnica;
- 20) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione è l'Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità – Area Tecnica;
- 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)