



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 995 del 08/05/2025

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE - CIG: 9996166922 - CUP: G91B22000800006 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. CUP G91B22000800006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 144 del 09/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra riportato del complessivo importo di € 3.189.650,45 e relativo a lavori di PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE.

Con il medesimo Atto del Presidente è stata prevista l'opzione contrattuale in attesa di risorse adeguate ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, di importo pari a 439.650,45.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 10/08/2023, si è dato atto che i lavori relativi a PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE prevedono:

-una prima fase definita "lavori in appalto" di importo pari a € € 2.750.000,00 (corrispondenti a € 1.784.479,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 448.144,48 per manodopera sui lavori, € 88.686,28 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 428.689,43 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondo FOI (Decreto MEF RGS RR 187 del 11/08/2023) anticipati dalla Provincia con avanzo in attesa che venisse confermata l'assegnazione della quota di fondo FOI;

-una seconda fase definita "opzione contrattuale" di importo pari a € 439.650,45 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1539 del 13/09/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365, con ribasso del 8,00 % corrispondente ad € 142.758,38 per un valore dell'offerta di € 1.641.721,43 oltre € 88.686,28 per

oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.178.552,19 comprensivo di manodopera) ed € 217.855,21 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.396.407,40.

In data 05/11/2024, con determina dirigenziale n. 1925 sono stati affidati i lavori previsti dall'opzione contrattuale assegnando ulteriori 50 giorni per l'esecuzione delle maggiori opere.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara e affidamento dell'opzione contrattuale si configura nel seguente modo:

LAVORI	DM 343_2022	+10%	OPZIONE CONTRATTUALE	Totale
lavori edili, strutture ed impianti	1.481.903,75 €	159.817,67 €	246.690,44 €	1.888.411,86 €
costi della manodopera	403.330,03 €	44.814,45 €	70.528,67 €	518.673,15 €
oneri per la sicurezza	80.005,67 €	8.680,61 €	4.717,02 €	93.403,30 €
TOTALE LAVORI	1.965.239,45 €	213.312,74 €	321.936,13 €	2.500.488,31 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Indagini archeologiche	5.157,69 €	0,00 €	0,00 €	5.157,69 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	13.611,39 €	0,00 €	5.000,00 €	18.611,39 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPA-IA):	90.152,02 €	0,00 €	0,00 €	90.152,02 €
Spese tecniche opzione contrattuale	0,00 €	0,00 €	9.537,61 €	9.537,61 €
collaudo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per incentivo	33.505,61 €	0,00 €	19.788,35 €	53.293,96 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese VVF e Coni	1.448,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448,00 €
Spese per Autorità	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	196.523,94 €	21.331,27 €	32.193,61 €	250.048,83 €
I.V.A sui Lavori 22%	2.994,51 €	0,00 €	3.300,00 €	6.294,51 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	20.968,14 €	0,00 €	4.298,27 €	25.266,41 €



arrotondamenti	0,00 €	69,09 €	0,00 €	69,09 €
ribasso spese tecniche indisponibile iva inclusa	27.961,94 €	0,00 €	0,00 €	27.961,94 €
ribasso lavori indisponibile iva inclusa	141.747,32 €	15.286,91 €	0,00 €	157.034,22 €
ribasso lavori disponibile iva inclusa	0,00 €	0,00 €	23.596,48 €	23.596,48 €
revisione prezzi				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	534.760,55 €	36.687,27 €	117.714,32 €	689.162,14 €
TOTALE	2.500.000,00 €	250.000,01 €	439.650,45 €	3.189.650,46 €

Si dà atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

In data 13/11/2023 è stato firmato il verbale di consegna dei lavori relativi alla prima fase, il quale fissava l'inizio dei lavori al 13/11/2023 e definiva la durata degli stessi in 290 giorni naturali e consecutivi, prevedendo la conclusione del cantiere in data 29/08/2024;

È stato stipulato il contratto di appalto rep n. 29221 del 01/12/2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 05/12/2023 al n. 30588 Serie 1T;

Durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte sospensioni e riprese lavori come da verbali agli atti;

In data 05/11/2024, a seguito della determina dirigenziale n. 1925 con la quale sono stati affidati i lavori previsti dall'opzione contrattuale, sono stati assegnati ulteriori 50 giorni per l'esecuzione delle maggiori opere;

In data 14/02/2025, con determina dirigenziale n. 291 è stata accolta la richiesta di proroga presentata dall'impresa assegnando ulteriori 30 giorni;

ad oggi, il termine ultimo per completare le opere è fissato per il giorno 09/05/2025;

In corso d'opera si è presentata la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario per alcune singole lavorazioni che comportano anche l'introduzione di nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

Vengono pertanto rispettati sia i target dichiarati che le milestones assegnate.

Le modifiche apportate, di assestamento finale, hanno come obiettivo di:

- A. migliorare il confort ambientale dei locali interni;
- B. migliorare la durabilità e la manutenibilità degli elementi strutturali e di finitura;
- C. riqualificazione dell'area esterna.

In particolare, le principali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti.

Modifica della struttura in legno: la ditta appaltatrice, specializzata nella suddetta tipologia costruttiva ha proposto all'Amministrazione, nell'ambito della predisposizione dei disegni costruttivi, una serie di variazioni progettuali mirate a un sensibile incremento della durabilità complessiva dell'edificio e a una significativa riduzione dei costi legati alla futura manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tali proposte si concentrano in particolare sulla revisione e modifica di nodi strutturali critici e dei punti di aggancio tra i diversi pannelli prefabbricati, con l'obiettivo di migliorare la tenuta all'acqua

e agli agenti atmosferici, ridurre le possibilità di degrado precoce dei materiali, facilitare l'ispezionabilità e la sostituibilità di eventuali componenti danneggiati, e garantire una maggiore continuità e omogeneità costruttiva.

In particolare, avendo rilevato, durante le fasi di scavo, la presenza di una falda molto superficiale, già nota in fase progettuale, ma confermata durante gli scavi stessi sia in termini di quota sia di portanza, si è ritenuto opportuno incrementare la protezione delle strutture in legno mediante inserimento di piastre che garantissero il corretto fissaggio della struttura lignea alle sottostanti fondazioni, mantenendo comunque idoneo distacco per preservare il materiale. Analogamente, si è optato per una modifica del tetto, non più realizzato in opera ma in stabilimento, con pannelli preassemblati, tali da garantire un miglior controllo della qualità della copertura oltre che tempi di installazione più rapidi che permettono di proteggere più velocemente le strutture in legno sottostanti evitandone l'eccessiva esposizione agli agenti atmosferici durante le fasi costruttive. Inoltre, per i principali elementi portanti, previsti in Xlam/CLT, si è optato per la loro realizzazione in legno lamellare GL24H, avente caratteristiche di resistenza e durabilità migliore.

Modifica dell'area esterna: il progetto originario prevedeva la realizzazione dell'edificio alla quota di circa +15 cm più alto rispetto alla strada adiacente che si trova sopraelevata rispetto alla quota campagna di oltre 80 cm. La scelta progettuale derivava dalla necessità di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e preservare la struttura da possibili allagamenti.

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito degli scavi effettuati per la realizzazione delle fondazioni, oltre che per la sopravvenuta disponibilità di terreno proveniente da altri cantieri della Provincia, è emersa la possibilità di livellare il terreno circostante la palestra e creare un livello esterno sopraelevato rispetto alla quota originaria che consentisse una migliore fruibilità dell'edificio.

Si è pertanto deciso di integrare le opere in appalto con la realizzazione di un vespaio in ghiaia a protezione delle fondazioni nei confronti del riporto in terra, la realizzazione del marciapiede perimetrale e la creazione di idonee rampe in terreno in corrispondenza degli accessi.

Modifica delle finiture esterne: L'edificio è inserito in un contesto verde completamente esposto all'irraggiamento solare in quanto nell'area non sono presenti alberature di rilievo. Si è pertanto valutato di apportare una modifica al sistema di finitura del cappotto, prevedendo la posa di un intonachino colorato il cui ciclo di lavorazione garantisce maggiore durabilità nel tempo.

Modifica delle finiture interne: il Direttore dei Lavori ha ritenuto di disporre lievi modifiche migliorative in relazione alle prestazioni di resistenza al fuoco di alcune strutture in corrispondenza dei locali tecnici, per meglio rispondere ai requisiti di prevenzione incendi cui la struttura è sottoposta. Inoltre, per ridurre eventuali possibili danneggiamenti alla struttura in legno in corrispondenza dei locali spogliatoi, si è ritenuto di inserire uno strato isolante aggiuntivo negli spazi doccia.

Modifica degli infissi interni ed esterni: il Direttore dei Lavori ha ritenuto di disporre lievi modifiche agli infissi interni ed esterni per meglio adattarli alle esigenze distributive e per ottimizzare il rapporto aero illuminante, oltre che uniformare i prospetti.

In virtù delle variazioni oggetto della modifica contrattuale, il direttore dei Lavori ha ritenuto congruo incrementare la durata dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine per la conclusione dei lavori è rideterminato nel giorno 08/07/2025.

L'incremento temporale assegnato è stato determinato come segue.

Le maggiori opere da realizzare corrispondono ad un incremento del 10% rispetto all'importo di progetto compresa l'opzione contrattuale. Il tempo assegnato per realizzare le opere da progetto, compresa l'opzione contrattuale è pari a $290+50=340$ giorni, pertanto, applicando la percentuale di incremento dei costi alla durata contrattuale, si ottiene un incremento temporale di 34 giorni. Si rileva inoltre che, stanti le abbondanti piogge che si sono manifestate nell'ultimo periodo, al momento non è possibile effettuare lavorazioni esterne e pertanto le attività di variante connesse con la sistemazione esterna devono necessariamente essere rimandate in quanto attualmente non realizzabili. Pertanto, oltre ai 34 giorni assegnati e valutati in relazione alla % di incremento economico, si ritiene di assegnare ulteriori 26 giorni per il completamento delle opere esterne, e quindi per un totale di 60 giorni aggiuntivi.

La modifica contrattuale di assestamento finale ed i relativi allegati sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani, in parte ai sensi dell'art. 120, comma 5 e 7 lett. c del D.Lgs. 36/2023, ed è stata assunta agli atti in data 07/05/2025, prot. 15586.

L'Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna restituendo tutti gli elaborati sottoscritti per accettazione con prot. 08/05/2025, prot. 15748.

La modifica al contratto ne muta in aumento l'importo; tuttavia, non comporta una nuova procedura di affidamento, ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

A tal proposito è stato rimodulato il quadro economico di aggiudicazione dell'opzione contrattuale per le voci di spesa non ancora utilizzate che sono state spostate alla voce imprevisti per dare parziale copertura alla modifica al contratto, per € 51.649,02+iva 22% e quindi complessivi € 63.011,80. Inoltre, sono stati stanziati dall'Ente ulteriori fondi per € 219.360,98 a cofinanziamento dell'opera. Tale somma, unitamente alla somma di € 63.011,80 determinano la copertura economica complessiva della modifica al contratto, quantificata in € 282.372,78 come segue:

- € 252.157,07 per lavori aggiuntivi al netto dello sconto;
- € 25.215,71 per iva 10%
- € 5.000,00 per incentivi funzioni tecniche.

Il nuovo quadro economico, con riferimento alla modifica contrattuale di assestamento finale, si ridetermina pertanto come segue:

LAVORI	DM 343_2022	+10%	OPZIONE CONTRATTUALE e modifica contrattuale con fondi Provincia di Modena	Totale
lavori edili, strutture ed impianti	1.481.903,75 €	159.817,68 €	441.541,98 €	2.083.263,41 €
costi della manodopera	403.330,03 €	44.814,45 €	127.834,20 €	575.978,68 €
oneri per la sicurezza	80.005,67 €	8.680,61 €	4.717,02 €	93.403,30 €
TOTALE LAVORI	1.965.239,45 €	213.312,74 €	574.093,20 €	2.752.645,39 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Indagini archeologiche	5.157,69 €	0,00 €	0,00 €	5.157,69 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	13.611,38 €	0,00 €	2.229,97 €	15.841,35 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPA-IA):	90.152,02 €	0,00 €	0,00 €	90.152,02 €
Spese tecniche opzione contrattuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
collaudo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per incentivo	33.505,61 €	0,00 €	24.788,35 €	58.293,96 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese VVF e Coni	1.448,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448,00 €
Spese per Autorità	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	196.523,94 €	21.331,27 €	57.409,32 €	275.264,53 €
I.V.A sui Lavori 22%	2.994,51 €	0,00 €	490,59 €	3.485,10 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	20.968,14 €	0,00 €	0,00 €	20.968,14 €
arrotondamenti	0,00 €	69,09 €	0,00 €	69,09 €
ribasso spese tecniche indisponibile iva inclusa	27.961,94 €	0,00 €	0,00 €	27.961,94 €
ribasso lavori indisponibile iva inclusa	141.747,32 €	15.286,90 €	0,00 €	157.034,22 €
ribasso lavori disponibile iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
revisione prezzi				0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	534.760,55 €	36.687,26 €	84.918,23 €	656.366,04 €
TOTALE	2.500.000,00 €	250.000,00 €	659.011,43 €	3.409.011,43 €

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento dell'importo affidato come da precedente determinazione sopra citata;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 60 naturali e consecutivi, come detto in premessa;
- che nel complesso tali variazioni hanno comportato una integrazione di spesa pari a € 252.157,07 (al netto del ribasso del 8%) e conseguentemente l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 2.752.645,38 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.659.2422,08 per lavori ed € 93.403,30 per oneri della sicurezza;

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell’art. 120, comma 5 e 7 lett. c del D.Lgs. 36/2023 e la rideterminazione del quadro economico.

È stato acquisito dal Dott. Luca Gozzoli Responsabile Anticorruzione, in data 08/05/2025 prot. 15761 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art.120, comma 5 e 7 lett. c del D.Lgs. 36/2023 che comporta una integrazione di spesa pari a € 252.157,07 (al netto del ribasso del 8%);
- 2) di dare atto che conseguentemente l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 2.752.645,38 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.659.2422,08 per lavori ed € 93.403,30 per oneri della sicurezza;
- 3) di dare atto che il progetto di modifica contrattuale redatto da parte della Direzione lavori è acquisito agli atti con prot. n. 15586 del 07/05/2025;
- 4) di approvare l’atto di sottomissione, e i relativi elaborati, sottoscritto e riconsegnato dall’impresa SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365 per accettazione e con prot. 15748 del 08/05/2025;
- 5) di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’impresa SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 6) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 7) di approvare il quadro economico di complessivi € 3.409.011,43 come in premessa specificato;
- 8) di prenotare la somma complessiva di € 119.360,98 al capitolo 4831 del Peg 2025;
- 9) di impegnare la somma di € 252.157,07 oltre iva 10% e quindi per complessivi € 277.372,78 per lavori aggiuntivi al netto dello sconto, in favore dell’impresa aggiudicataria SISTEM



COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365, come segue:

- quanto a € 63.011,80 alla prenotazione 1126/2025 al capitolo 4831 del Peg 2025
 - quanto a € 100.000,00 alla prenotazione 1127/2025 al capitolo 4831 del PEG 2025
 - quanto a € 114.360,98 alla suddetta nuova prenotazione al capitolo 4831 del PEG 2025
- 10) di impegnare la somma di € 5.000,00 per incentivi funzioni tecniche relative alla modifica al contratto alla suddetta nuova prenotazione al capitolo 4831 del PEG 2025;
 - 11) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è riferito al solo anno 2025;
 - 12) di dare atto che il codice CIG è 9996166922, mentre il CUP è G91B22000800006;
 - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1036 (rif. Arch. n. 588);
 - 14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi;
 - 15) di dare atto che l'impresa SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, con prot. INPS_ 47699150 del 06/02/2025, valido fino al 06/06/2025;
 - 16) di dare atto che è stato acquisito dal Dott. Luca Gozzoli Responsabile Anticorruzione, in data in data 08/05/2025, prot. 15761, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
 - 17) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)