



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 724 del 10/06/2020

OGGETTO: SP 324 LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI AL KM 43+800 (1° STRALCIO) IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8083541D0C CUP: G27H19001450001).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 52 del 30/10/2019 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 32793 del 14/10/2019, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 80.881,46 per lavori (comprensivi di € 1.564,82 per oneri di sicurezza) ed € 19.118,54 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 52 del 30/10/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 24,35% e quindi per un importo di € 60.003,04 oltre € 1.564,82 per oneri di sicurezza, € 13.544,93 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 75.112,79.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	79.316,64	
A dedurre ribasso contrattuale del -24,35%	€uro	-	
		<hr/>	
		19.313,60	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	60.003,04	
A sommare oneri per la sicurezza		1.564,82	
TOTALE IMPORTO LAVORI			61.567,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.294,10	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	13.544,93	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	23.563,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		38.432,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00
---------------------------------------	------	--	-------------------

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.848 Rif. Arch. 274.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 *“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Primo stralcio”*. (codice intervento 15033) e trova copertura finanziaria al capitolo 4720 *“Sistemazione strade con contributo della protezione civile”* del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 27/04/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 termine ultimo previsto per il giorno 25/07/2020.

Durante le lavorazioni, si è rilevato che sono presenti ulteriori aree potenzialmente instabili, in particolare nella zona adiacente all'area di lavorazione in direzione di Sestola. Tale situazione presenta potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo.

Si ritiene pertanto opportuno apportare una miglioria all'opera in fase di realizzazione, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, estendendo l'intervento di protezione, con la posa di circa mq 300 di rete nella zona descritta, oltre alle relative chiodature e funi in acciaio di rinforzo.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta *“modifica contrattuale”* redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto e non superano il 15% del valore iniziale del contratto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 100.000,00 e la modifica contrattuale è pari di netti € 9.216,09. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 70.783,95 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto registrato in data 16/01/2020 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3033 compreso il ribasso d'asta percentuale del -24,35%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

In considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario concedere proroghe sul tempo contrattuale che rimane fissato in giorni 90.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 100.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo lavori Euro	€uro	93.064,00
Oneri per la sicurezza	€uro	1.564,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	91.499,18
A dedurre ribasso contrattuale del -24,350% su €uro 91.499,18	€uro	<u>-22.280,05</u>

TOTALE IMPORTO LAVORI

70.783,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo ANAC	€uro	30,00	
Spese di trascrizione decreti di asservimento	€uro	3.150,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.294,10	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	15.572,47	
Economie da ribasso di gara	€uro	9.169,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		29.216,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 10/06/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 14,96899% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott.. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 14,96899% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 100.000,00 come in in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;

- 4) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 16442 del 9/6/2020;
- 5) di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 70.783,95 determinando un aumento contrattuale di € 9.216,09, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 7) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto registrato in data 16/01/2020 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3033, per l'importo di netti € 9.216,09 oltre ad € 2.027,54 per I.V.A. al 22% per un totale di € 11.243,63;
- 9) di impegnare pertanto a favore della ditta MORANI S.r.l. con sede in via Costa Ferrata n. 14 – Casina (RE) P.IVA 00601130354, l'aumento pari a € 11.243,63 IVA al 22% compresa al sub 254/20 – prenot 761/20 - capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020;
- 10) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_20487145 rilasciato in data 20/02/2020 e valido fino al 19/06/2020;
- 11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 12) di dare atto che il codice CIG è: 8083541D0C mentre il codice CUP è: G27H19001450001;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.848 Rif. Arch. 274.
- 14) di dare atto che in considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario concedere proroghe sul tempo contrattuale che rimane fissato in giorni 90;
- 15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
- 17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 10/06/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il dott. geologo Antonio Gatti come da determinazione dirigenziale n. 52 del 30/10/2019;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)