



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Geologico

**Determinazione numero 874 del 02/07/2020**

**OGGETTO: SP30 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DAL KM 0+600 AL KM 1+000 IN LOCALITA' RENNO - IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 79106402A4 - CUP: G77H19000290002).  
CUP G77H19000290002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 122 del 17/05/2019 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 13730 del 29/04/2019, per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 68.284,38 per lavori (comprensivi di € 2.220,70 per oneri di sicurezza) ed € 21.715,62 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 164 del 27/06/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 34,37% e quindi per un importo di € 43.357,59 oltre € 2.220,70 per oneri di sicurezza, € 10.027,22 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 55.605,51.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

### **A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	66.063,68	
A dedurre ribasso contrattuale del -34,37%	€uro	-22.706,09	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	43.357,59	
A sommare oneri per la sicurezza		2.220,70	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>45.578,29</b>

### **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Spese servitù – registrazioni e trascrizione decreti	€uro	5.570,51	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.092,55	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	10.027,22	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	27.701,43	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>44.421,71</b>

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F809 Rif. Arch. 244.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 10/05/2019 di approvazione del *Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019 – Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018 convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018 Art. 24-quater; Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 aprile 2019; Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile ( abbreviato in OCDPC) n. 558 del 15 Novembre 2018* (codice intervento 14669) e trova copertura finanziaria al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020.

I lavori sono iniziati in data 18/05/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 80 termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2020.

Durante le lavorazioni ed in particolare al seguito delle operazioni di pulizia della porzione instabile della parete rocciosa, si è avuto un aumento delle superfici potenzialmente instabili verso monte. Tale situazione presentando potenziali rischi di ulteriore distacco di materiale lapideo ha reso indispensabile la posa di nuova rete metallica e di nuove chiodature.

Controllando inoltre la situazione della scarpata all'interno del bosco, nella porzione tra le aree 2 e 3 si è evidenziata la necessità di realizzare una modesta barriera paradedriti al fine di contenere il franamento di modeste quantità di terreno e piccoli ammassi lapidei.

Si ritiene pertanto opportuno apportare tali migliorie all'opera in fase di realizzazione, finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 90.000,00 e la modifica contrattuale è pari a netti € 6.063,62 Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 51.641,91 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto registrato in data 19/08/2019 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3008 compreso il ribasso d'asta percentuale del -34,37%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

In considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario concedere proroghe sul tempo contrattuale che rimane fissato in giorni 80.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 90.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

**A) LAVORI:**

Importo lavori Euro	€uro	77.523,47
Oneri per la sicurezza	€uro	2.220,70

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	75.302,77	
A dedurre ribasso contrattuale del -34,370% su €uro 75.302,77	€uro		-25.881,56
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<u>51.641,91</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Contributo ANAC	€uro	30,00	
Spese per acquisizione di aree e trascrizioni	€uro	5.570,51	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.092,55	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	11.361,22	
Economie da ribasso di gara	€uro	20.303,81	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>38.358,09</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 90.000,00**

E' stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 01/07/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 13,303746% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

**D E T E R M I N A**

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), dando atto che gli stessi non alterano la natura complessiva del contratto e che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e

in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 13,303746% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 90.000,00 come in in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 4) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 19356 del 01/07/2020;
- 5) di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 51.641,91 determinando un aumento contrattuale di € 6.063,62, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 7) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto registrato in data 19/08/2019 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3008, per l'importo di netti € 6.063,62 oltre ad € 1.334,00 per I.V.A. al 22% per un totale di € 7.397,62;
- 9) di impegnare pertanto a favore della ditta CPR Consolidamento Pareti Rocciose S.R.L. - Via De Gaspari, 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) P.IVA 02142670989, l'aumento pari a € 7.397,62 IVA al 22% compresa al capitolo 4720 prenot. 758/20 sub 24/20 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2020;
- 10) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL\_20971824 rilasciato in data 01/04/2020 e valido fino al 30/07/2020;
- 11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 12) di dare atto che il codice CIG è: 79106402A4 – mentre il codice CUP è: G77H19000290002;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F809 Rif. Arch. 244.
- 14) di dare atto che in considerazione del buon andamento dei lavori non si ritiene necessario concedere proroghe sul tempo contrattuale che rimane fissato in giorni 80;
- 15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
- 17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 01/07/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il dott. geologo Antonio Gatti come da determinazione dirigenziale n. 122 del 17/05/2019;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)