



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 1070 del 12/08/2020

OGGETTO: SP486 LAVORI DI RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 61+650 IN LOCALITA' IL SASSO IN COMUNE DI MONTEFIORINO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 808871284C - CUP: G27H19001470001).

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione n° 73 del 04/11/2019 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 34042 del 24/10/2019, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 80.800,05 per lavori (comprensivi di € 1.609,16 per oneri di sicurezza) ed € 19.199,95 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 73 del 04/11/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 21,87% e quindi per un importo di € 61.871,84 oltre € 1.609,16 per oneri di sicurezza, € 13.965,82 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 77.446,82.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	79.190,89	
A dedurre ribasso contrattuale del -21,87%	€uro	-	
		17.319,05	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	61.871,84	
A sommare oneri per la sicurezza		1.609,16	
TOTALE IMPORTO LAVORI			63.481,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Spese per deposito pratica sismica	€uro	100,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.292,80	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	13.965,82	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	21.130,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		36.519,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.844 Rif. Arch. 277.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 *“Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Primo stralcio”*. (codice intervento 14999) al capitolo 4720 del P.E.G. 2020.

I lavori sono iniziati in data 18/05/2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 80 con termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2020.

Le lavorazioni sono poi state sospese dal 5 al 17 giugno in seguito ad un'ondata di maltempo che si è abbattuta in appennino, differendo il termine ultimo per dare finiti i lavori al 18/08/2020.

Durante le lavorazioni di scavo per l'impostazione del piano d'appoggio della barriera per il sostegno dei versanti, sono emerse alcune zone con presenza di acque profonde che se non opportunamente drenate, possono compromettere la stabilità dell'intervento.

Si ritiene pertanto opportuno apportare alcune migliorie all'opera in fase di realizzazione, estendendo con ulteriori drenaggi l'area interessata dalle lavorazioni al fine di captare le acque profonde disperse, e procedere inoltre ad una risagomatura della scarpata di valle con la realizzazione di fossi a cielo aperto per la regimazione delle acque superficiali.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 100.000,00 e la modifica contrattuale è pari a netti € 8.957,39. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 72.438,39 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo di quota parte del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto registrato in data 27/01/2020 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3037 compreso il ribasso d'asta percentuale del -21,87%.

Gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 362,31 già ricompresi nella somma di € 8.957,39.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. 23584 del 06/08/2020.

Per l'esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 (dodici) ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 80 a giorni 92.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 100.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo lavori Euro	Euro	90.191,89
Oneri per la sicurezza	Euro	1.971,47
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	92.163,36

A dedurre ribasso contrattuale del -21,87% su Euro 90.191,89	Euro	-19.724,97
TOTALE IMPORTO LAVORI		72.438,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Contributo ANAC	Euro	30,00
Spese per trascrizione decreto di asservimento (liquidate all'imp. 2849/19 cap 257 anno 2019)	Euro	1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	Euro	1.292,80
Pratica sismica	Euro	150,00
Prove di Laboratorio	Euro	143,68
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	15.936,45
Economie da ribasso di gara	Euro	8.958,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	27.561,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	100.000,00

E' stato acquisto dalla d.ssa Patrizia Gambarini – Responsabile Anticorruzione in data 07/08/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 14,110347% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del Dlgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott.. Luca Rossi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett

- b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 14,110347% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 100.000,00 come in in premessa suddiviso;
 - 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
 - 4) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 23584 del 06/08/2020;
 - 5) di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
 - 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 72.438,39 determinando un aumento contrattuale di € 8.957,39 come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
 - 7) di dare atto che gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 362,31 già ricompreso nella somma di € 8.957,39;
 - 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto registrato in data 27/01/2020 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3037, per l'importo di netti € 8.957,39 oltre ad € 1.970,63 per I.V.A. al 22% per un totale di € 10.928,02;
 - 9) di impegnare pertanto a favore della ditta IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356, l'aumento pari a € 10.928,02 IVA al 22% compresa al sub. 263/20 – prenot. 746/20 - capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020;
 - 10) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_22556279 rilasciato in data 17/06/2020 e valido fino al 15/10/2020;
 - 11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
 - 12) di dare atto che il codice CIG è 808871284C mentre il codice CUP è G27H19001470001;
 - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.844 Rif. Arch. 277;
 - 14) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 80 a giorni 92;
 - 15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
 - 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
 - 17) di dare atto che è stato acquisto dalla d.ssa Patrizia Gambarini – Responsabile Anticorruzione in data 07/08/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
 - 18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Lorenzo Lorenzi come da determinazione dirigenziale n° 73 del 04/11/2019;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)