



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

**Determinazione numero 1146 del 01/09/2020**

**OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 2017 N. 205. ITIS E. FERMI VIA LUOSI 7 MODENA. OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CON RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI A RISCHIO SPECIFICO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA. CUP G96B19000610001 CIG 814654017B.  
CUP G96B19000610001**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 377 del 19/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 106.000,00.

L'importo complessivo è finanziato per la somma di € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma di finanziamenti per gli interventi antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da fonti dell'ente.

Con la medesima determinazione il Direttore d'Area dava avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi da parte di operatori economici indicato dal RUP e selezionati fra quelli iscritti all'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore d'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Con determinazione n. 371 del 18/03/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Impresa EUROGROUP Srl con sede in Mirandola via Cagni 6 P.IVA 02629480365 in qualità di mandataria e S.R. IMPRESA EDILE di Salvatore Ribaudò con sede in S. Giacomo delle Segnate MN via Condotta 35 CF RDBSVT77M05G273N e P.IVA 02174690202 in qualità di mandante per un importo contrattuale netto di € 71.451,68 di cui € 69.459,51 per lavori ed € 1.992,17 per oneri di sicurezza

Il nuovo quadro economico, a seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, è risultato così composto:

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo di aggiudicazione	69.459,51	45.869,49	23.590,02
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.992,17	1.315,58	676,59
a)	TOTALE LAVORI	71.451,68	47.185,07	24.266,61

	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Contributo ANAC	30,00	19,81	10,19
	Spese di progettazione	9.995,00	6.600,47	3.394,53
	Iva 10% su totale lavori	7.145,17	4.718,51	2.426,66
	IVA e Cnpaia su incarico progettazione esterna	2.686,66	1.774,21	912,45
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	528,30	271,70
	Arrotondamenti	89,80	59,30	30,50
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 10%	13.801,69	9.114,32	4.687,37
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.548,32	22.814,93	11.733,39
c)	Somma a) + b)	106.000,00	106.000,00	106.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 21 Maggio 2020 come risulta dal verbale di consegna in pari data e dovevano compiersi in 78 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 5 Agosto 2020.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di ulteriori opere per ripristinare la funzionalità di alcuni apparati elettrici risultati non funzionanti spesso situati in zone non visibili o all'interno di strutture edili oggetto di demolizione e non più compatibili con gli impianti antincendio inseriti nell'edificio.

Le modifiche contrattuali di cui al presente atto rientrano nelle casistiche dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, modifiche motivate non sostanziali che non alterano la natura complessiva del contratto ed inferiori al 15% del valore iniziale del contratto.

Per quanto sopra indicato, il Direttore dei Lavori ha verificato la possibilità di inserire le variazioni e modifiche, secondo i limiti normativi di cui sopra nella variante in corso d'opera di cui trattasi, compatibilmente con le disponibilità economiche residue del quadro economico approvato con Determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 371 del 19/12/2019.

Per quanto concerne la modifica delle singole voci ed all'inserimento di nuovi prezzi, che compongono l'intero appalto dei lavori, si rimanda al quadro di raffronto facente parte della perizia in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori e minori quantità rispetto alle previsioni di progetto.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni, già richiamate nel suddetto atto e ivi integralmente riportate derivano da esigenze riscontrate durante le fasi di lavorazione:

- modifica centrale di allarme incendio comprendente la stesura di nuovi cavi elettrici
- implementazione punti di utilizzo impianto di distribuzione acetilene e protossido di azoto all'interno dello studio di chimica analitica

Per realizzare le opere previste si fa ricorso a forniture e prestazioni già presenti nell'ambito del contratto, sia nuove lavorazioni per le quali sono stati redatti n° 8 nuovi prezzi.

L'importo complessivo delle opere in variante, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a €. 75.060,95 - pari al +5,05% rispetto all'importo di contratto (+ € 3.609,27) oltre iva 10% al cui finanziamento viene fatto fronte con l'utilizzo dei ribassi d'asta quota Provincia.

Per la stesura della variante in oggetto, sono stati i seguenti elaborati

- Relazione esplicativa
- Quadro comparativo di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
- Atto di sottomissione

A seguito della modifica contrattuale, si incrementa la durata dei lavori di ulteriori 4 giorni, dunque la nuova durata contrattuale è così pari a 82 giorni e fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori comprensivo del periodo di sospensione dei lavori, il giorno 04/09/2020

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni lavori previsti nella modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo dei lavori;

- che l'importo netto della modifica contrattuale comporta un incremento dei lavori e delle somme a disposizione ma all'interno del quadro economico iniziale
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 5 naturali e consecutivi;
- che a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto varia e reca un importo contrattuale di € 75.060,95 (esclusa IVA);
- che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa sull'atto di sottomissione;
- l'RTI EUROGROUP (mandataria) con S.R. IMPRESA EDILE di Salvatore Ribaudò si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la cd "modificativa contrattuale" redatta ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2.b e comma 1.b.

A seguito di codesta perizia di variante, il quadro economico viene così rimodulato:

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo dei lavori comprensiva di variante	73.068,78	45.869,48	27.199,30
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.992,17	1.315,58	676,59
a)	TOTALE LAVORI (contrattuale)	75.060,95	47.185,07	27.875,88
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Contributo ANAC	30,00	19,81	10,19
	Spese di progettazione	9.995,00	6.600,47	3.394,53
	Iva 10% su totale lavori	7.506,10	4.718,51	2.787,59
	IVA 22% e Cnpaia 4% per spese tecniche progettazione	2.686,66	1.774,21	912,45
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	528,30	271,70
	Imprevisti			
	Indagini e prove			
	Prove di laboratorio presso ente det. 347/2019			
	Arrotondamenti	89,80	59,30	30,50
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 10% di cui €9.114,33 quota Miur indisponibile	9.831,50	9.114,33	717,17
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.939,05	22.814,93	8.124,12
c)	Somma a) + b)	106.000,00	70.000,00	36.000,00

Sono stati inseriti n. 8 nuovi prezzi così descritti nell'apposito elenco nuovi prezzi, in accordo con l'impresa aggiudicataria, come da verbale agli atti dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

E' stato acquisito dalla dott. Gambarini, Responsabile Anticorruzione, in data 27/08/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni sopra esposte, la "modifica contrattuale" redatta ai sensi del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei lavori in data 21/08/2020 ed il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
- 2) di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non supera il 15% del valore iniziale del contratto e non altera la natura complessiva del contratto;
- 3) di dare atto che il progetto di perizia di variante è acquisito agli atti con prot. n. 25352/06.06.02f834 del 25/08/2020, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione in data 27/08/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 5) di dare atto che a seguito della perizia di variante l'importo contrattuale netto passa da € 71.451,68 ad € 75.060,95 con un aumento di € 3.609,27;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo di euro 106.000,00, prenotato con atto Presidente n. 377/2019, trova copertura finanziaria al capitolo 2651 e finanziato per euro 70.000,00 all'art. 2 con fondi Miur (giusto decreto 000010 del 13/12/2019 e per euro 36.000,00 all'art 1 con fondi dell'ente;
- 7) di impegnare a favore dell'RTI EURO GROUP P.IVA 02629480365 (mandataria) e S.R. di Salvatore Ribaldo P.IVA 02174690202 (mandante) la somma complessiva di € 3.970,20 di cui € 3.609,27 per lavori ed € 360,93 per IVA al 10% al capitolo 2651/1 prenot. 646/20 (entrate proprie) del peg 2020;
- 8) di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa EUROGROUP in qualità di mandataria per accettazione;
- 9) di dare atto che l'impresa EURO GRUOUP è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 24623 del 17/08/2020 e valido fino al 06/11/2020;
- 10) di dare atto che l'impresa S.R. IMPRESA EDILE di Salvatore Ribaldo è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 24100 del 11/08/2020 e valido fino al 01/12/2020;

- 11) di approvare ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 otto nuovi prezzi inseriti nella perizia di variante;
- 12) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa riportato;
- 13) di dare atto che il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 04/09/2020;
- 14) di dare atto che il codice CIG è 814654017B il codice CUP è G96B19000610001;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 " e ss.mm.ii.;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)