



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 212 del 10/02/2021

OGGETTO: ITES "J. BAROZZI" DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CORPO AULE. CUP G97D17000170004 - CIG 7707150D5E. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1868 DEL 31/12/2020..

CUP G97D17000170004

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 310 del 04.12.2018 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.645.078,92 di cui € 2.252.727,27 a base d'appalto suddiviso in € 2.051.042,44 per lavori soggetti a ribasso ed in € 201.684,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione n. 196 del 2019 l'appalto è stata aggiudicato al "CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni" con sede in Modena via Giardini 1305 – C.F. e P. IVA 03126320369, che ha offerto un ribasso del 5,00% per un importo contrattuale di € 2.150.175,15 (di cui € 1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva 10% pari ad € 215.017,52 e così per complessivi € 2.365.192,67; il quadro economico è pari ad € 2.645.078,91

- il contratto è stato repertoriato in data 23/12/2019 al n. 28871; i lavori sono iniziati in data 07/10/2019 come da processo verbale di consegna sotto riserve di legge redatto in pari data;

- con Determinazione dirigenziale n. 1868 del 31/12/2020 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante che prevede l'aumento del quadro economico da € 2.645.078,92 ad € 2.679.087,46; concedendo una proroga di 19 giorni a seguito della quale il termine di ultimazione viene fissato al 28/02/2021;

- per mero errore materiale è stato indicato un incremento di spesa pari a € 135.564,86 anziché 134.626,89 per lavori, e un decremento di spesa pari a € - 45.284,83 anziché -44.635,78 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 89.991,11 (corrispondente complessivamente a circa +4,19% dell'importo contrattuale) anziché € 90.279,93;

- occorre pertanto modificare il quadro economico come segue:

Voce	Descrizione	POST GARA			POST VARIANTE		
		Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento	Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori						

A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.948.490,32	983.424,18	965.066,14	2.083.117,21	1.037.632,78	1.045.484,43
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	201.684,83	101.792,52	99.892,31	157.049,05	78.524,53	78.524,53
	TOTALE LAVORI	2.150.175,15	1.085.216,70	1.064.958,45	2.240.166,26	1.116.157,30	1.124.008,96
B	Somme a disposizione dell'amministrazione						
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	11.956,00	6.034,32	5.921,68	16.396,80	6.034,32	10.362,48
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.400,00	1.716,02	1.683,98	597,80	301,72	296,08
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	64.000,00	32.301,49	31.698,51	0,00	0,00	0,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	69.042,92	34.846,71	34.196,21	98.220,66	34.846,71	63.373,95
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	15.000,00	7.570,66	7.429,34	33.280,91	7.570,66	25.710,25
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00	0,00	0,00	3.870,41	0,00	3.870,41
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	1.080,00	545,09	534,91	0,00	0,00	0,00
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	2.000,00	1.009,42	990,58	1.368,22	690,55	677,67
B.6	IVA sui lavori	215.017,51	108.521,67	106.495,84	224.016,63	111.615,73	112.400,90
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	302,83	297,17	600,00	302,83	297,17
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	1470,00	545,09	924,91
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	382.096,43	192.848,21	189.248,22	379.821,43	161.907,62	217.913,81
	<i>Economie a disposizione della S.A.</i>	<i>55.872,25</i>		<i>55.872,25</i>	<i>2.164,69</i>		<i>2.164,69</i>

Economie a disposizione del MIUR	56.935,08	56.935,08		56.935,08	56.935,08	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.645.078,91	1.335.000,00	1.310.078,92	2.679.087,46	1.335.000,00	1.344.087,46

- per mero errore materiale è stato inoltre dichiarato che “per la redazione della presente variante si è reso necessario introdurre n. 32 (trentadue) nuovi prezzi unitari” anziché “n. 68 (sessantotto) nuovi prezzi unitari”

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente riportate la rettifica della Determinazione dirigenziale n. 1868 del 31/12/2020;
- 2) di modificare pertanto gli importi della perizia come segue:
 - incremento di importo contrattuale di € 135.564,86 anziché 134.626,89 e un decremento di spesa pari a € - 45.284,83 anziché -44.635,78 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 89.991,11 corrispondente complessivamente a circa +4,19% dell’importo contrattuale;
 - di dare atto che per la redazione della perizia di variante si sono resi necessari introdurre n. 68 (sessantotto) nuovi prezzi unitari, anziché n. 32 (trentadue);
- 3) di dare atto pertanto che l’aumento contrattuale è di euro 89.991,11 oltre iva 10% per complessivi euro 98.990,22;
- 4) di modificare il quadro economico come in premessa riportato;
- 5) di confermare l’importo complessivo del quadro economico approvato con la determinazione 1868 del 31/12/2020 pari ad € 2.679.087,46;
- 6) di diminuire per quanto sopraesposto, a complessivi euro € 98.990,22 IVA 10% compresa l’impegno di spesa effettuato con l’atto n 1868/2020 presente al capitolo 563 “ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria” del peg 2021 a favore dell’appaltatore “CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni” con sede in Modena via Giardini 1305 – C.F. e P.IVA 03126320369 ;
- 7) di confermare in ogni altra sua parte l’atto n. 1868 del 31/12/2020;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

