



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1949 del 14/12/2021

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DI VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 44+150 AL KM 44+280 IN LOCALITA' RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8447588226 CUP: G21B20000150001). CUP G21B20000150001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1251 del 23/09/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con Prot. 27605 del 15/09/2020, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.895,34 per lavori (comprensivi di € 7.614,40 per oneri di sicurezza) ed € 49.104,66 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1251 del 23/09/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,60% e quindi per un importo di € 138.122,83 oltre € 7.614,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.737,23), € 32.062,19 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 177.799,42.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	143.280,94	
A dedurre ribasso contrattuale del -3,60%	€uro	<u>-5.158,11</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	138.122,83	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	7.614,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		145.737,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti	€uro	7.128,83	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	2.414,33	
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	€uro	2.000,00	
Spese per indagini geognostiche	€uro	3.364,53	

Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	1.000,00	
IVA al 22%	€uro	32.062,19	
Economie da ribasso di gara	€uro	6.292,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		54.262,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		200.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020 "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (codice intervento 16458) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020

La spesa trova copertura finanziaria alla prenotazione 961/21 capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2021.

I lavori sono iniziati in data 25 agosto 2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 22/12/2021 (120 giorni contrattuali).

Sulla base dell'andamento dei lavori, si ritiene opportuno apportare alcune migliorie al contesto dell'opera così dettagliate:

1. nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione del cordolo a sbalzo sui muri in pietrame esistenti, si è rilevato che in un tratto di circa 18 m in direzione Roncoscaglia, il sottostante muretto non presenta più caratteristiche idonee ad essere recuperato e pertanto si ritiene opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo muretto in c.a. dell'altezza di 70 cm, idoneo ad ospitare il cordolo a sbalzo su cui installare la barriera guard-rail;
2. si ritiene inoltre opportuno procedere alla messa in quota della cunetta di monte che presenta una marcata differenza di quota fra piano viabile e fondo di scorrimento delle acque; con la messa in quota della cunetta di monte da realizzare con un getto in c.a. oltre ad eliminare un pericoloso gradino a bordo strada si contribuisce ad un miglior deflusso delle acque superficiali, regolarizzandone le pendenze verso le fognature presenti.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs.n.50/2016 come sopra in dettaglio descritto. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 200.000,00 e la modifica contrattuale è pari di netti € 12.227,17 e pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 157.964,40 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico, degli imprevisti e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 28953 del 30/04/2021 compreso il ribasso d'asta percentuale del -3,60%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per l'esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire; il termine per l'ultimazione dei lavori pertanto differisce al 02/01/2022.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 200.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo lavori Euro	€uro		163.579,13
Oneri per la sicurezza	€uro	7.614,40	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	155.964,73	
A dedurre ribasso contrattuale del -3,60% su €uro 155.964,73	€uro		-5.614,73
TOTALE IMPORTO LAVORI			157.964,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs.n. 50/2016	€uro	2.414,33	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€uro	1.041,90	
Spese per indagini geognostiche	€uro	3.364,53	
Spese per indennizzi di occupazione temporanea	€uro	462,67	
IVA al 22%	€uro	34.752,17	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		42.035,60

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 200.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 14.12.2021 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 8,389874% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett. a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 comma 2 lett. a) e b), dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 8,389874% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 200.000,00 come in in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi, firmato dalla ditta per accettazione;
- 4) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 40558 del 14/12/2021;
- 5) di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 157.964,40 determinando un aumento contrattuale di € 12.227,17, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 7) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto Rep. 28953 del 30/04/2021, per l'importo di netti € 12.227,17 oltre ad € 2.689,98 per I.V.A. al 22% per un totale di € 14.917,15;
- 9) di impegnare pertanto a favore della ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, l'aumento pari a € 14.917,15 IVA al 22% compresa alla prenotazione 961 capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2021 ;
- 10) di dare atto - considerato la soglia del nuovo importo contrattuale - che la ditta è in possesso di SOA (n.02751850047 valida fino al 3/10/22) in cat. OG3 CL.IV e cat.OS21 Cl.IIIbis e quindi dei requisiti speciali necessari all'esecuzione dell'appalto e della regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INPS_28456636 rilasciato in data 01/11/2021 e valido fino al 01/03/2022;
- 11) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;

- 12) di dare atto che il codice CIG è: 8447588226 mentre il codice CUP è: G21B20000150001;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356;
- 14) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 11, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;
- 15) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
- 17) di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 14.12.2021 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 18) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Lorenzo Lorenzi come da Determinazione n° 1251 del 23/09/2020;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)