



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 14 del 29/09/2022

Oggetto: **PARERE - Proposta Atto Presidente 3783/2022 - ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO- 4^ STRALCIO: DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO**

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente Dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari Dott.ssa Loredana Dolci e Dott. Carlo Bernardelli;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs.n.267/2000 sulla proposta Atto Presidente 3783/2022 – Accordo transattivo relativo al contratto di appalto per i lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto. 4° stralcio: dalla Località S.Eusebio al Ponte Torrente Tiepido. Lotti 2° e 3°A: SP 17 via S. Eusebio - CUP G51B12000750002 - CIG 811497B12

Preso atto che:

- A seguito di procedura di gara aperta i lavori suddetti venivano aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di impresa IEMBO MICHELE SRL mandataria (CF. 02555430343) con sede a Noceto (PR), Via Europa nr.13 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL - mandante - (C.F. 00705770345) con sede in Parma (PR) Via Emilia Ovest nr. 106.
- Il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "Completamento Variante Pedemontana" è stato stipulato con atto pubblico amministrativo in data 7/09/2020 Rep. nr. 28900, registrato in data 28/9/2020 al nr.21438 serie 1T, per il corrispettivo fissato in € 4.131.476,05 oltre Iva di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri relativi alla sicurezza.
- I lavori venivano regolarmente iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021); in occasione della firma dello stato d'avanzamento lavori veniva formulata dall'impresa appaltatrice la riserva nr. 1, successivamente esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità e quantificata in € 104.952,34 sottoposta all'esame del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.



Tenuto conto di quanto si evince dalla relazione tecnica redatta dal Direttore dell'area amministrativa :

Con Determinazione n° 1678 del 11/11/2021 veniva approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.L.vo 50/2016 con contestuale approvazione del nuovo quadro economico dell'opera che ammonta complessivamente ad euro 9.200.000,00.

In occasione della firma dello stato d'avanzamento lavori veniva formulata dall'impresa appaltatrice la riserva nr. 1, successivamente esplicitata in data 29/03/2021 nel registro di contabilità e quantificata in € 104.952,34 sottoposta all'esame del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento. Ciò premesso l'amministrazione ha svolto opportune verifiche in ordine alla fondatezza della riserva formulata sia sotto il profilo giuridico che sotto la comprova di tale maggiore onere addivenendo all'intendimento di riconoscere solo in minima parte, tali somme all'appaltatore.

La Provincia di Modena ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione a comprova delle pretese iscritte dall'appaltatore ed a verificarne la fondatezza come da relazione riservata del Direttore dei Lavori acquisita agli atti con prot. n. 32698 del 26/09/2022 a cui si rinvia; è ora intendimento dell'amministrazione utilizzare gli strumenti conciliativi di cui all'art. 205 e 208 Dlgs. 50/2016 al fine di definire tale pendenza, evitando l'insorgenza di un contenzioso e il rallentamento dell'esecuzione dell'opera pubblica ancora in realizzazione.

Con riferimento:

all'accordo bonario, esso può applicarsi alle riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato solo nel caso in cui vi siano riserve ulteriori e diverse, ma nella stessa misura compresa **tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale.**

Nel caso di specie, l'importo oggetto di riserva non raggiunge tale soglia minima, dovendo quindi fare ricorso allo strumento della transazione di cui all'art. 208 Dlgs. 50/2016.

La riserva che emerge nel registro di contabilità formulata dall'impresa appaltatrice è quantificata in euro 104.952,34.

L'importo oggetto dell'accordo transattivo è di **euro 19.097,45 + IVA**; questo costo deriva dalla necessità di ulteriore materiale ferroso rispetto al progetto esecutivo, necessità emersa in sede di computo metrico; valutata dalla direzione lavori e riconosciuta come congrua.

L'urgenza, invece, è dettata dall'esigenza di portare a termine l'opera e non generare dei fermi lavorativi che porterebbero ad ulteriori maggiori costi.

Rilevato che:



dalla relazione predisposta dal Direttore dell'Area amministrativa a firma del Dott. Guizzardi emergono diversi elementi a favore della sottoscrizione dell'accordo transattivo per la Provincia di Modena:

- 1) la convenienza economica dell'accordo transattivo, come già evidenziata nella sopra citata relazione tecnica;
- 2) la finalità dell'accordo transattivo di prevenire l'insorgere di un potenziale contenzioso;
- 3) l'accordo non comporta somme ulteriori rispetto a quanto già previsto nel bilancio di previsione 2022/2024;

Preso atto, pertanto che l'accordo transattivo di cui alla proposta dell'Atto del Presidente esaminato risulta sotto i diversi profili giuridico, tecnico ed economico conveniente per la Provincia di Modena e che lo stesso non comporterà oneri ulteriori a quelli già in esso contemplati;

Vista:

- ✓La relazione tecnica del direttore dell'area amministrativa Raffaele Guizzardi
- ✓La proposta- Atto Presidente 3783/2022, di cui all'oggetto
- ✓Le relazioni connesse dei referenti della Provincia interessati al contratto di appalto in oggetto
- ✓L' accordo transattivo con la ditta appaltatrice dei lavori (Iembo Michele srl) redatto dal dirigente del servizio viabilità Dott. Luca Rossi

Tutto ciò premesso

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole alla proposta Atto Presidente 3783/2022 – Accordo transattivo relativo al contratto di appalto per i lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto. 4° stralcio: dalla Località S.Eusebio al Ponte Torrente Tiepido. Lotti 2° e 3°A: SP 17 via S. Eusebio - CUP G51B12000750002 - CIG 811497B12

Modena, 1 ottobre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firma digitale

Dott. Giacomo Ballo, Presidente
Dott.ssa Loredana Dolci
Dott. Carlo Bernardelli