



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1906 del 04/11/2022

OGGETTO: I.T.I.S. "E. MORANTE" VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO (MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 85949877A5. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G94I19000500002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori d'“*adeguamento sismico corpo B*” da eseguire presso l'“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO)”; il progetto recava un importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per importo di lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 335.600,00), € 36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato per € 1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F.Do Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021, l'Ing Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022. Tali lavori sono effettivamente iniziati regolarmente in data 01/03/2022, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori del 11/03/22 (prot. n.7537) e sono tuttora in corso.

Con determinazione dirigenziale n. 458 del 23/03/2022, la Società tra professionisti “ELETTRA ENGINEERING S.r.l.”, nella persona del p.i. Davide Biagini, con sede in Via

Provinciale n. 5900 a Montese (MO), C.F. e Partita IVA 03777850367, è stata incaricato di svolgere il ruolo di Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di impianti elettrici.

Con determinazione dirigenziale n.1808 del 18/10/2022 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Annalisa Vita, approvava il calcolo del certificato di pagamento straordinario ex art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito in Legge 15 Luglio 2022 n.91 (cosiddetto decreto "adeguamento prezzi") e, nel contempo, ne rimodulava il quadro economico.

In corso d'opera, si è presentata la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario riguardanti singole lavorazioni che compongono alcuni dei corpi d'opera comportanti l'introduzione di quindici nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto e l'importo del medesimo.

Con determinazione dirigenziale n.1828 del 20/10/2022, si affidava la redazione del progetto relativo alla modifica contrattuale inerente i soli impianti elettrici alla Società tra professionisti "ELETTRA ENGINEERING S.r.l.", già titolare del ruolo di Direttore Operativo degli impianti elettrici. In occasione di tale determina, veniva rimodulato il quadro economico come sotto riportato.

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI PAR- ZIALI	IMPORTI TO- TALI
A.1	Importo lavori	€ 644.327,20	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36.000,00	
	TOTALE LAVORI		€ 680.327,20
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00	
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21	
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00	
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00	
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00	
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00	
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00	
8	Allacciamenti	€ 2.000,00	
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00	
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00	
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	
12	I.V.A. 10% lavori	€ 68.032,72	
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75	
14	Imprevisti	€ 33.806,06	
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87	
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 (€51.005,74-€46.601,86)	€ 4.403,87	
15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE	€ 165.573,08	

	(decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 €. 87.270,04)		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 433.639,56
	TOTALE PROGETTO		€ 1.113.966,76

Il progetto ed i relativi allegati, trasmessi a mezzo pec in data 26/10/2022 (ns protocollo di arrivo n.37085 del 27/10/2022) sono stati validati dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti, sentito il progettista dell'opera e il collaudatore statico in corso d'opera, Ing. Vincenzo Chianese.

Le modifiche al contratto di appalto rappresentano una modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non è sostanziale ai sensi del comma 4 del citato articolo, e non necessitano di alcuna risorsa economica aggiuntiva, in quanto l'incremento dei costi dei lavori trova copertura con le risorse destinate agli imprevisti e della somma disponibile derivata dal ribasso d'asta, restando, dunque, invariato il quadro economico. La presente modifica è stata disposta ai sensi dell'art.106 comma 2 del succitato decreto, in quanto l'incremento del valore dei lavori, come meglio indicato negli allegati progettuali della modifica, ammonta ad € 62.039,13, al netto del ribasso di asta e rispetta i seguenti limiti:

- è inferiore alle soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs.n. 50/16 e s.m.i.;
- è inferiore al 15% del valore iniziale contrattuale ($15\% \times € 680.327,20 = € 102.049,080$);
- la modifica non deriva da errori o omissioni progettuali
- non è sostanziale ai sensi del comma 4 del citato art. 106;
- non altera la natura generale del contratto;
- non prevede risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico iniziale del progetto.

Per quanto concerne la modifica delle singole voci ed all'inserimento di nuovi prezzi, che compongono l'intero appalto dei lavori, si rimanda al quadro di raffronto facente parte della "modifica contrattuale" in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori e minori quantità rispetto alle previsioni di progetto.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni variate derivano da varie esigenze in corso d'opera, a seguito di un maggior approfondimento locale del sistema costruttivo portante esistente e delle rinvenute interferenze con le condutture impianti. La modifica progettuale è necessaria affinché sia possibile procedere a regola d'arte con le attuali lavorazioni, il tutto come di riportato puntualmente negli elaborati. La modifica contrattuale, inoltre, apporta delle migliorie alla struttura finalizzate principalmente a contenere i costi di gestione della scuola, ridurre i rischi attinenti alla sicurezza in cantiere, ridurre i costi legati al controllo nell'eventualità di manutenzione straordinaria, ridurre i costi di natura energetica, oltre ad ottenere una migliore resa estetica degli ambienti. Le modifiche riguardano:

- eliminazione della realizzazione dell'intero corpo d'opera afferente alla berlinese provvisoria;
- rifacimento del muretto di contenimento ed opere annesse in corrispondenza del setto esterno E3;
- modifica della geometria del setto "E2" e della geometria delle unioni dei controventi metallici;
- sostituzione di alcune opere strutturali interne con altre equivalenti;
- conseguente modifica alle opere edili/impiantistiche.

L'incremento di spesa per soli lavori ammonta ad € 76.358,00 (di cui € 3.894,10 per oneri di sicurezza) che corrispondono al netto del ribasso d'asta (19,76%) ad € 62.039,13 escluso IVA (€ 58.145,03 lavori e € 3.894,10 oneri di sicurezza); l'importo dell'appalto passa così da € 680.327,20 ad € 742.366,33, escluso IVA e dunque con un incremento del 9,12%.L'incremento comprensivo di

Iva (10%) corrisponde a € 68.243,04 (62.039,13 + 6.203,91 I.V.A. 10%) Complessivamente il quadro economico non subisce nessun incremento in quanto le maggiori somme dovute ai lavori trovano copertura negli imprevisti e parzialmente nelle somme derivate dal ribasso d'asta.

Viene di seguito riportato il quadro economico di raffronto così come modificato:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI di cui all d.d. n.1828 del 20/10/2022	IMPORTI presente modifica contrattuale
A.1	Importo lavori	€ 644.327,20	€ 702.472,23
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36.000,00	€ 39.894,10
	TOTALE LAVORI	€ 680.327,20	€ 742.366,33
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00	€ 0,00
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21	€ 54.239,21
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00	€ 16.780,00
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00	€ 804,00
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00	€ 4.990,00
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00	€ 952,00
8	Allacciamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00	€ 400,00
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
12	I.V.A. 10% lavori	€ 68.032,72	€ 74.236,63
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75	€ 16.056,75
14	Imprevisti	€ 33.806,06	€ 0,00
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87	€ 46.601,87
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 (€51.005,74-€46.601,86)	€ 4.403,87	€ 4.403,87
15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 165.573,08	€ 131.136,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 433.639,56	€ 371.600,43
	TOTALE PROGETTO	€1.113.966,76	€ 1.113.966,76

Considerando che:

- la durata contrattuale è di 300 giorni naturali e consecutivi;
- l'importo dei lavori ammonta ad € 839.000,00 (€ 803.000,00 di lavori ed € 36.000,00 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza) escluso IVA ed al lordo del ribasso;
- il ribasso d'asta offerto è del 19,76% e che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 680.327,20;

- l'incremento dell'appalto rispetto il contratto originario ammonta ad € 62.039,13, pari al 9,12%, I.V.A. esclusa;

Si ritiene di variare la durata contrattuale incrementandola proporzionalmente all'incremento dei costi concedendo ulteriori $(300 \times 9,12\% \approx 28)$ 28 giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli inizialmente previsti. Conseguentemente, il termine di durata dei lavori risulta di 328 giorni naturali e consecutivi anziché di 300.

Si da atto, pertanto, che:

- la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto è variato e reca un nuovo importo di € 915.358,00 (€ 875.463,90 lavori ed € 39.894,10 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza), escluso IVA ed al lordo del ribasso;
- il ribasso d'asta offerto è stato del 19,76%;
- il nuovo importo contrattuale dei lavori è pari così ad €742.366,33 (€. 702.472,23 lavori ed € 39.894,10 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza), con un incremento pari al 9,12% dell'appalto, rispetto il contratto originario, di € 62.039,13 (iva esclusa);
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento dell'importo dei soli lavori di € 58.145,03 e di € 3.894,10 inerente agli oneri per la sicurezza , per complessivi € 62.039,13 oltre ad € 6.203,91 per IVA al 10%;
- che l'intero importo del quadro economico non varia e che pertanto non comporta nessun maggior impegno di spesa;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 28 naturali e consecutivi, come detto in precedenza;
- che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa sull'atto di sottomissione.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la cd “modifica contrattuale” redatta ai sensi del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2.

L'importo complessivo onnicomprensivo del quadro economico resta invariato, pari a € 1.113.966,86.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 31/10/2022 prot. n. 37490, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei lavori della modifica contrattuale all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo, modifica che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo inizialmente stanziato;
- 2) di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, che ha firmato per accettazione protocollato ed assunto agli atti dell'ente (prot.n.37085 del 27/10/2022) compreso negli allegati al presente provvedimento;
- 3) di approvare - ai sensi degli artt. 8 e 7 c.3 lett d) del D.M.I.T. 49/18 ed art. 106 comma 2 del D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii. - 15 (quindici) nuovi prezzi inseriti negli elaborati progettuali inerenti la "modifica contrattuale";
- 4) di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta di € 742.366,33 (esclusa IVA), di cui € 39.894,10 per oneri della sicurezza ed € 702.472,23 per lavori, a seguito del ribasso d'asta del 19,760% sul prezzo a base d'asta, come indicato in premessa;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.113.966,86, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI presente modifica contrattuale
A.1	Importo lavori	€ 702.472,23
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 39.894,10
	TOTALE LAVORI	€ 742.366,33
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/ese- cutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la si- curezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00

4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00
8	Allacciamenti	€ 2.000,00
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00
12	I.V.A. 10% lavori	€ 74.236,63
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75
14	Imprevisti	€ 0,00
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 (€51.005,74-€46.601,86)	€ 4.403,87
15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 131.136,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 371.600,43
	TOTALE PROGETTO	€ 1.113.966,76

- 6) di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso di asta di €62.039,13, cui si somma l'IVA per soli lavori al 10% pari ad € 6.203,91, per complessivi € 68.243,04;
- 7) di impegnare la somma di € 68.243,04 al cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2022, prenotazione 868/2022, a favore della ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;
- 8) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella modifica intervenuta in corso d'opera all'Impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 9) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS_33379607 del 31/10/2022 valido fino al 28/02/2023;
- 10) di dare atto che il codice CUP è il n. G94I19000500002 ed il CIG è il n.85949877A5;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.894 (rif. Arch. 394);
- 12) di dare atto che per la modifica alle lavorazioni previste nella perizia viene concessa una proroga del tempo contrattuale di giorni 28 naturali consecutivi e pertanto la nuova durata contrattuale è di 328 giorni ;
- 13) di dare atto che la modifica contrattuale, comprendente la relazione tecnica, l'atto di sottomissione e tutti gli allegati, è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori (prot. n.37085 del 27/10/2022) ed è stata acquisita agli atti dell'ente e con il visto del Responsabile del procedimento Ing A. Vita in data 28/10/2022 con prot. n. 37311;
- 14) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

- 15) di dare atto che, l'Ufficio di Direzione Lavori risulta invariato e che il ruolo di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall'Ing Antonio Perretti, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021;
- 16) che il progettista della modifica contrattuale è l'Ing Antonio Perretti, già Direttore dei lavori;
- 17) che il progettista generale della modifica contrattuale per quanto riguarda i soli impianti elettrici è la Società tra professionisti "ELETTRA ENGINEERING S.r.l.", già titolare dell'incarico di Direttore Operativo degli impianti elettrici, come da servizio conferito con determinazione dirigenziale n.1828 del 20/10/2022.
- 18) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa rispetto al finanziamento del progetto originario;
- 19) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini Patrizia in data in data 31/10/2022 prot. n. 37490,il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 21) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 22) di dare atto che la presente modifica sarà inviata all'A.N.AC mediante l'Osservatorio Regionale S.I.T.A.R. ai sensi e nei termini di cui all'art.106 comma 8 del citato D.Lgs.n.50/2016 ;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)