



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 330 del 03/03/2023

**OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO (MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 85949877A5. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NR. 02 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP G94I19000500002. CUP G94I19000500002**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori d'“*adeguamento sismico corpo B*” da eseguire presso l'“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il progetto recava un importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in €335.600,00), € 36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato per € 1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (Fondo Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021 l'Ing Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022. Tali lavori sono effettivamente iniziati regolarmente in data 01/03/2022, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori del 11/03/22 (prot. n.7537) e sono tuttora in itinere.

Con determinazione dirigenziale n.1808 del 18/10/2022, la Direttrice dell'Area Tecnica ha approvato il calcolo del certificato di pagamento straordinario ex art. 26 D.Lgs. n.50/2022 (decreto

cosiddetto “*compensazioni prezzi*”) e, nel contempo, conseguentemente, ha rimodulato il quadro economico dell'appalto.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022, è stata approvata una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016, affidando i maggiori lavori all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc.Coop., già titolare dell'appalto principale e, conseguentemente alla modifica delle lavorazioni previste nella suddetta perizia, sono stati concessi ulteriori giorni 28 naturali consecutivi per la ultimazione dei lavori.

Con determinazione n.2145 del 12/12/2022, è stata accolta parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'impresa titolare dell'appalto dei lavori in oggetto, concedendo così una proroga dei tempi contrattuali di ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.

Con determinazione n.2146 del 12/12/2022 sono stati affidati i lavori di manutenzione della centralina dell'ascensore alla ditta Marrocco Elevators S.r.l. con sede amministrativa in Via Tiburtina, 652/A in Roma, P.IVA e C.F. 03986821001, per un importo di € 2.928,00 € (di cui € 2.400,00 per lavori ed oneri ed € 528,00 per IVA al 22% ); pertanto, in occasione di tale affidamento, il quadro economico veniva rimodulato nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI TOTALI
A.1	Importo lavori	€ 702.472,23
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 39.894,10
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 742.366,33</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00
B.2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21
B.3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00
B.4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D.Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00
B.5	Prove di laboratorio (ditta Tecnocontrolli)	€ 804,00
B.6	Esecuzione saggi (ditta Edil RPE)	€ 4.990,00
B.7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00
B.8	Allacciamenti	€ 2.000,00
B.9	Prove, saggi, indagini	€ 10.000,00
B.10	Rimborso istruttoria Ufficio Sismica	€ 400,00
B.11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00
B.12	I.V.A. 10% lavori	€ 74.236,63
B.13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75
B.14	Imprevisti	€ 0,00

B.14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art. 26	€ 46.601,87
B.14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati di pagamento di cui al Decreto Aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art. 26 (€ 51.005,74-€ 46.601,86)	€ 4.403,87
B.14quater	Lavori urgenti di manutenzione dell'impianto ascensore	€ 2.928,00
B.15	Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 128.208,10
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 371.600,43</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 1.113.966,76</b>

In corso d'opera, a seguito delle recenti abbondanti piogge si sono verificate infiltrazioni importanti tali da interferire sulle attuali lavorazioni, compromettendo le opere di rifinitura previste in appalto e già realizzate all'ultimo piano. Conseguentemente, si è verificata la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario introducendo una nuova lavorazione per rimaneggiare il manto di copertura, certamente non prevedibile nel progetto iniziale, che comporta l'introduzione di due nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto. La modifica progettuale è necessaria affinché sia possibile procedere a regola d'arte con le attuali lavorazioni progettuali. La presente modifica contrattuale inoltre apporta delle migliorie finalizzate principalmente a contenere i futuri costi di gestione della scuola, ridurre i rischi attinenti alla sicurezza in cantiere, ridurre i costi legati al controllo nell'eventualità di manutenzione straordinaria, oltre ad ottenere una migliore resa estetica degli ambienti. Le modifiche riguardano unicamente lavori in copertura, così come evidenziato negli elaborati allegati alla presente modifica contrattuale.

La variante proposta all'appalto rappresenta una modifica contrattuale durante il periodo di efficacia di contenuto valore, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e non comporta alcuna risorsa aggiuntiva, in quanto l'incremento dei costi dei lavori trova copertura allo interno della somma disponibile proveniente dal ribasso d'asta, ad invarianza, pertanto, del quadro economico di progetto.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati, trasmessa a mezzo pec con prot. in arrivo n. 43283 del 16/12/2022 (ns protocollo n.43358 del 16/12/2022) sono stati predisposti dal Direttore dei Lavori Ing Antonio Perretti, sentito il progettista dell'opera e il collaudatore statico in corso d'opera Ing Vincenzo Chianese.

La necessità di tale modifica, verificatasi ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) e comma 7 del succitato decreto, adeguatamente motivata e comprovata, resta, altresì, nei limiti di cui al comma 2 del citato art. 106 in quanto l'incremento del valore dei lavori, come meglio indicato negli allegati progettuali della modifica n. 02, ammonta a € 29.508,97, al netto del ribasso di asta e rispetta i seguenti limiti:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la committenza;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto;
3. l'aumento del costo resta al di sotto del 15% dell'importo iniziale di contratto (nella fattispecie è pari allo 3,975% quindi trattasi di modifica "de minimis").

La presente variazione ha introdotto unicamente due nuovi prezzi senza che modificare i prezzi contrattuali che compongono l'intero appalto dei lavori; si rimanda al quadro di raffronto facente parte della "modificia contrattuale" in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto.

L'incremento di spesa per soli lavori ammonta ad € 36.405,60 (di cui € 1.503,60 per oneri di sicurezza e 34.902,00 per lavori) che corrispondono al netto del ribasso d'asta (19,76%) ad € 29.508,97 (di cui € 1.503,60 per oneri di sicurezza e 28.005,37 per lavori); l'importo dell'appalto passa così da € 742.366,33 ad € 771.875,30 escluso IVA e dunque con un incremento del 3,975% rispetto alla prima modifica contrattuale intervenuta n.01 approvata con determinazione dirigenziale n.1906 del 04/11/2022. Complessivamente, il quadro economico non subisce nessun incremento in quanto le maggiori somme dovute ai lavori trovano copertura nelle somme derivate dal ribasso d'asta. Viene di seguito riportato il quadro economico di raffronto così come modificato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>		<b>IMPORTO come D.D. 2146 del 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE 02</b>
A.1	Importo lavori	€ 702.472,23	€ 730.477,60
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 39.894,10	€ 41.397,70
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 742.366,33</b>	<b>€ 771.875,30</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00	€ 0,00
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21	€ 54.239,21
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00	€ 16.780,00
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00	€ 804,00
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00	€ 4.990,00
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00	€ 952,00
8	Allacciamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00	€ 400,00
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
12	I.V.A. 10% lavori	€ 74.236,63	€ 77.187,53
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75	€ 16.056,75
14	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87	€ 46.601,87
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 4.403,87	€ 4.403,87
14quater	Lavori di manutenzione dell'impianto ascensore	€ 2.928,00	€ 2.928,00

15	Ribasso asta Iva compresa INDIPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 €. 87.270,04)	€ 128.208,10	€ 95.748,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 371.600,43</b>	<b>€ 342.091,46</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 1.113.966,76</b>	<b>€ 1.113.966,76</b>

**Considerando che:**

- la durata contrattuale è di 300 giorni naturali e consecutivi;
- con determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022 è stata approvata la modifica contrattuale 01 ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/16 che recava un importo dei lavori al netto del ribasso pari a € 742.366,33 di cui € 702.472,23 per lavori ed €39.894,10 quali oneri per la sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022 sono stati concessi ulteriori giorni 28 naturali consecutivi per la ultimazione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n.2145 del 12/12/2022 è stata accolta parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'impresa titolare dell'appalto dei lavori in oggetto, concedendo così una proroga dei tempi contrattuali di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 163 del 07/02/2023 sono stati concessi ulteriori giorni 26 naturali consecutivi per la ultimazione dei lavori, con aggiornamento del termine contrattuale al 06/03/2023;
- a seguito della modifica contrattuale nr. 02 l'importo complessivo dei soli lavori, al lordo del ribasso, ammonta € 910.365,90 oltre ad € 41.397,70 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza;
- il ribasso d'asta offerto è del 19,76% e che pertanto il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 771.875,30;
- l'ammontare della variazione è pari allo 3,975% del valore del contratto ed ammonta ad € 29.508,97e, compresa la variazione precedente di cui alla modifica contrattuale n.01 approvata con determinazione dirigenziale n.1906 del 04/11/2022 complessiva è pari al 13,5% dell'importo di aggiudicazione ;
- si ritiene di variare la durata contrattuale incrementandola proporzionalmente all'incremento dei costi, ovvero di ulteriori  $328 \times 3,975\% \approx 13$  giorni naturali e consecutivi e conseguentemente la nuova durata del cantiere risulta di 367 giorni naturali e consecutivi, con aggiornamento del termine contrattuale al 19/03/2023;

**Rilevato che:**

- la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati e, compresa anche la precedente, la percentuale complessiva resta inferiore al 15% previsto al comma 2 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;
- a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto è variato e reca un nuovo importo di € 951.763,60, escluso IVA ed al lordo del ribasso, di cui €41.397,70 per l'attuazione e degli oneri per la sicurezza;
- le nuove categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti nella modifica contrattuale nr. 02 comportano un aumento al netto dello sconto dell'importo dei soli lavori di €28.005,37 e di €1.503,60 inerente agli oneri per la sicurezza per complessivi €29.508,97, oltre ad IVA al 10%;

- l'intero importo del finanziamento del quadro economico non varia e che pertanto non comporta nessun maggior impegno di spesa;
- la presente modifica ai lavori non comporta una modifica sostanziale alle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 13 naturali e consecutivi, come detto in precedenza;
- a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa sull'atto di sottomissione.

Il Responsabile del Procedimento ritiene, pertanto, necessario ed opportuno approvare la “modifica contrattuale nr. 02” ,

L'importo complessivo onnicomprensivo del quadro economico resta invariato, pari a €1.113.966,76.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 19/12/2022 prot. n. 43607 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei lavori della modifica contrattuale all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale n. 02 intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera c) e comma 2, che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo stanziato;

2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, che ha firmato per accettazione;
3. di approvare ai sensi degli artt 8 e 7 c.3 lett .d) del D.M.I.T. 49/18 ed art 106 c.2 D.lgs.50/16 come modificato dal D.lgs. 56/17 e s.m.i. i 2 (due) nuovi prezzi inseriti negli elaborati della "modifica contrattuale nr. 02";
4. di dare atto che rispetto all'importo contrattuale, il nuovo importo netto dei lavori risultante dalla presente modifica contrattuale comporta una variazione dell'importo dei lavori che viene così contabilizzato in € 771.875,30 (esclusa IVA), di cui € 41.397,70 per oneri della sicurezza ed € 730.477,60 per lavori a seguito del ribasso d'asta del 19,760% sul prezzo a base d'asta, come indicato in premessa;
5. di approvare il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di €1.113.966,76, così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>		<b>IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE 02</b>
A.1	Importo lavori	€ 730.477,60
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 41.397,70
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 771.875,30</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004	€ 0,00
2	Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa	€ 54.239,21
3	Spese per attività di supporto al RUP	€ 7.000,00
4	Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)	€ 16.780,00
5	Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli	€ 804,00
6	Esecuzione saggi ditta Edil RPE	€ 4.990,00
7	Indagini sui materiali ditta LTE srl	€ 952,00
8	Allacciamenti	€ 2.000,00
9	Prove, saggi ed indagini	€ 10.000,00
10	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	€ 400,00
11	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	€ 2.000,00
12	I.V.A. 10% lavori	€ 77.187,53
13	I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9	€ 16.056,75
14	Imprevisti	€ 0,00
14bis	Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 46.601,87
14ter	Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26	€ 4.403,87

14quater	Lavori di manutenzione dell'impianto ascensore	€ 2.928,00
15	Ribasso asta Iva compresa INDIPONIBILE (decreto MIUR 847/2019 all'art 3, comma 3 € 87.270,04)	€ 95.748,23
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 342.091,46</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 1.113.966,76</b>

6. di dare atto che la modifica contrattuale nr. 02 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso di asta di € 29.508,97 a cui si somma l'IVA per soli lavori al 10%, pari ad €2.950,90, per complessivi € 32.459,87;
7. di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella modifica nr. 02 intervenuta in corso d'opera all' Impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
8. di impegnare la somma di € 32.459,87 al cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2022, prenotazione 988/2023, utilizzando parzialmente il ribasso d'asta, a favore CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;
9. di dare atto che il codice CUP è il n. G94I19000500002 ed il CIG è il n. 85949877A5;
10. di dare atto che la ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line prot. INAIL\_37077190 rilasciato in data 28/02/2023 e valido fino al 28/06/2023;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.894 (rif. Arch. 394);
12. di dare atto che per la nuova modifica intervenuta alle lavorazioni previste nella perizia viene concessa una proroga del tempo contrattuale di giorni 13 naturali consecutivi e pertanto la nuova durata contrattuale è di 367 giorni, con aggiornamento del termine contrattuale al 19/03/2023;
13. di dare atto che la modifica contrattuale, comprendente la relazione tecnica, l'atto di sottomissione e tutti gli allegati, è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori (prot. n. 43283 del 16/12/2022) ed è stata acquisita agli atti dell'ente e con il visto del Responsabile del procedimento Ing A. Vita in data 16/12/2022 con prot. n. 43358;
14. di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o ad integrazione a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
15. di dare atto che, l'Ufficio di Direzione Lavori risulta invariato e che il ruolo di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall'Ing Antonio Perretti, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021;
16. che il progettista della modifica contrattuale è l'Ing Antonio Perretti, già Direttore dei lavori;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa rispetto al finanziamento del progetto originario;
18. di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini Patrizia in data 19/12/2022 prot. n. 43607, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;



19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
21. di dare atto che la presente modifica sarà comunicata All'Osservatorio dell'A.N.AC tramite l'Osservatorio regionale appalti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016.
22. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
23. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)