



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 304 del 27/02/2024

**OGGETTO: ISTITUTO FERMI DI MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERZO STRALCIO PALESTRA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 (CIG 9504185D90 - CUP G92C21000170001). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NON SUPPLETIVA.
CUP G92C21000170001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2329 del 29/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "MESSA IN SICUREZZA III STRALCIO PALESTRA FERMI IN MODENA" dell'importo complessivo di € 600.000,00 (comprensivi del costo della manodopera stimata in € 235.923,84), di cui € 427.000,37 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 35.371,30 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 137.628,33 per somme a disposizione assunto agli atti con prot. n. 37398 del 28/10/2022 e n. 41100 del 29/11/2022.

Con la medesima determinazione si è quindi, approvato il verbale di validazione del progetto (prot. 41556 del 01/12/2022) ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operato-ri economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopracitato.

Si è inoltre dato atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 436 del 20/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Graziosi 660 – 41018 San Cesa-rio Sul Panaro (MO) – P.ta IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 9,33 %, corrispondente



	62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3	prenot.927/20 22 cap. 3267		07/12/2022 n. 320)	prenot.927/20 22 cap. 3267		07/12/2022 n. 320)	prenot.927/ 2022 cap. 3267	
	RIBASSO			9,33%			9,33%		
A	Importo dei lavori soggetti a ribasso	427.000,37 €		427.000,37 €	387.161,24 €		387.161,24 €	386.484,00 €	386.484,00 €
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	35.371,30 €		35.371,30 €	35.371,30 €		35.371,30 €	36.014,60 €	36.014,60 €
	Importo totale dei lavori	462.371,67 €		462.371,67 €	422.532,54 €		422.532,54 €	422.498,60 €	422.498,60 €
B	Somme a disposizione								
1	Spese tecniche per progettazione e CSP (IVA e cassa compresi)		14.889,37 €	14.889,37 €		14.889,37 €	14.889,37 €	14.889,37 €	14.889,37 €
2	Spese tecniche per direzione lavori, CSE, CRE, collaudo statico (IVA e cassa compresi)	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	4.623,72 €		4.623,72 €	4.623,72 €		4.623,72 €	4.623,72 €	4.623,72 €
4	Indagini e prove di laboratorio	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	150,00 €		150,00 €	150,00 €		150,00 €	150,00 €	150,00 €
6	Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Oneri discarica	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Incremento costi	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	IVA 10% su "A) LAVORI"	46.237,17 €		46.237,17 €	42.253,25 €		42.253,25 €	42.249,86 €	42.249,86 €
	Imprevisti	24.728,07 €		24.728,07 €	24.728,07 €		24.728,07 €	24.765,40 €	24.765,40 €
7	Somme derivanti dal ribasso d'asta				43.823,05 €		43.823,05 €	43.823,05 €	43.823,05 €
									0,00 €
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	122.738,96 €	14.889,37 €	137.628,33 €	162.578,09 €	14.889,37 €	177.467,46 €	162.612,03 €	177.501,40 €
D	TOTALE	585.110,63 €	14.889,37 €	600.000,00 €	585.110,63 €	14.889,37 €	600.000,00 €	585.110,63 €	600.000,00 €

Per la realizzazione di tale modifica dunque la nuova durata contrattuale sarà aumentata di 10 giorni naturali e consecutivi.

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni lavori previsti nella modifica contrattuale non comportano un aumento dell'importo dei lavori, ma definiscono un lieve risparmio;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 10 naturali e consecutivi, come detto in premessa;
- che a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto reca un nuovo importo contrattuale di € 422.498,60 di cui € 386.484,00 per lavori ed € 36.014,60 per oneri di sicurezza, a seguito di un ribasso percentuale del 9,33%;

- che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si rende necessaria la firma dell'impresa sull'atto di sottomissione;

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” per le motivazioni sopra riportate.

È stato acquisito a prot. n. 6505 in data 26/02/2024 dalla Dott.ssa Gambarini, Responsabile Anticorruzione, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 intervenuta in corso di opera, trattandosi di modifiche che non alterano la natura del contratto e che non comportano variazioni dell'importo complessivo stanziato di € 600.000,00;
2. di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposita relazione, allegata al prot. 6507 del 26/02/2024;
3. di dare atto che il progetto di modifica contrattuale è stato acquisito agli atti con prot. n. 6507 del 26/02/2024 regolarmente firmata;
4. di approvare l'atto di sottomissione, e i relativi elaborati, sottoscritto dall'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Graziosi 660 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) - P.ta IVA 02196990366, per accettazione e con prot. 6507 del 26/02/2024;
5. di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6. di approvare il quadro economico di assestamento riportato in premessa;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
8. di dare atto che il codice CIG è 9504185D90 e il codice CUP è G92C21000170001;
9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.951 (rif. Arch. n. 562);
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;



11. di dare atto che è confermato il gruppo di Direzioni lavori così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 436 del 20/03/2023;
12. di dare atto che è stato acquisito dalla Dott.ssa Gambarini Patrizia Responsabile Anticorruzione, prot. n. 6505 in data 26/02/2024, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)