



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 881 del 03/06/2024

**OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA  
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE  
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E  
RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI  
SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO (MO)  
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA  
(CIG 9770236DCB - CUP G87H21035660001 1° STRALCIO - G87H21036100001 2°  
STRALCIO)**

.

#### **CUP G17H22000830001 1° STRALCIO - G87H21036100001 2° STRALCIO**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 507 del 28/03/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti dell'Ente con prot. 10707 del 24/03/2023 e prot. 10793 del 27/03/2023, di importo complessivo euro 2.400.000,00 (€ 1.850.983,72 per lavori soggetti a ribasso, € 104.520,52 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 444.495,76 per somme a disposizione) finanziati con fondi MIT D.M. 225 del 29/05/2022 di cui:

- il CUP G87H21035660001 è relativo all' anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01074.V1.MO (1° stralcio);
- il CUP G87H21036100001 è relativo all' anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (2° stralcio);

Con Determinazione n. 856 del 24/05/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO) P.IVA 1693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,02%, corrispondente ad € 92.919,38 per un valore dell'offerta di € 1.758.064,34 oltre € 104.520,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.862.584,86) ed € 186.258,48 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.048.843,34.

Con la medesima determinazione si dà atto che la somma complessiva di € 2.400.000,00 rientra nelle prenotazioni n. 277/2023 e 65/2023 al cap. 4773 del PEG 2023 ed è finanziata con risorse del D.M. 225/2021, (suddivisa per diversa annualità di finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) e per € 1.200.000,00, con anno di assegnazione fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (CUP G87H21036100001).

Contratto: REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023.

I lavori sono iniziati in data 14/06/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 08/04/2024, per un totale di 300 giorni contrattuali.

I lavori relativamente al 1° stralcio CUP G87H21035660001 - intervento 01074.V1.MO sono terminati in data 24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori con Determinazione n. 2292 del 19/12/2023, in cui si approva il CRE del 1° stralcio e Determinazione n. 2152 del 06/12/2023 con cui si approva la relativa revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022.

Con Determinazione n. 127 del 24/01/2024 è stato aggiornato il Quadro economico di assestamento, che risulta essere il seguente:

	<i>CAP. 4773</i>	<i>CAP. 4773</i>	
	<i>PRENOT. 277/23</i>	<i>PRENOT. 65/23</i>	
	<i>1° Stralcio</i>	<i>2° Stralcio</i>	
	<i>CUP G87H21035660001</i>	<i>CUP G87H21036100001</i>	<b>TOTALE</b>
A) LAVORI			
A.1 Importo lavori	914.534,04	936.449,68	<b>1.850.983,72</b>
Ribasso %	-5,02%	-5,02%	<b>-5,02%</b>
Ribasso in valuta	- 45.909,61	- 47.009,77	<b>- 92.919,38</b>
A.1 Importo dei lavori ribassato	868.624,43	889.439,91	<b>1.758.064,34</b>
A.2 Oneri di sicurezza	51.641,50	52.879,02	<b>104.520,52</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 Lavori in economia	-	-	-
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini	-	-	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	-	-	-
B.4 Imprevisti IVA compresa	-	-	-
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>
B.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	-	-	-
B.7.1 Spese di progettazione e coord. Sicurezza in esec. (1) AD 1545/22 - CIG 9311482E04	71.899,32	4.209,56	<b>76.108,88</b>
B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche su lavori ed oneri (2%)	19.323,51	19.786,57	<b>39.110,08</b>
B.7.3 Incentivi per funzioni	-	2.420,77	<b>2.420,77</b>

tecniche su servizio progettazione			
B.8 Spese per attività tecnico amministrative, supporto al Rup, verifica e validazione	-	-	-
B.9 Spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
B.10 Spese per pubblicità	-	-	-
B.11.1 Spese per prove in sito e di laboratorio (2) AD 1711/22 - CIG Z3537E52E0	30.638,68	-	<b>30.638,68</b>
B.11.2 Spese per prove di laboratorio (LTE)	-	10.279,90	<b>10.279,90</b>
B.11.3 Spese per verifiche tecniche (Geo-Controlli)	7.404,90	19.720,10	<b>27.125,00</b>
B.12.1 IVA al 10% su lavori ed oneri di sicurezza	92.026,59	94.231,89	<b>186.258,48</b>
B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1	2.875,97	168,38	<b>3.044,36</b>
B.12.3 IVA al 22% su B.7.1+B.12.2	16.450,56	963,15	<b>17.413,71</b>
B.12.4 IVA al 22% su B.11.1	6.740,51		<b>6.740,51</b>
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2	-	2.261,58	<b>2.261,58</b>
B.12.5 IVA al 22% su B.11.3	1.629,08	4.338,42	<b>5.967,50</b>
B.12.6 Spese deposito pratica sismica	150,00	-	<b>150,00</b>
B.12.7 Contributo ANAC su B.7.1	30,00	-	<b>30,00</b>
B.12.8 Contributo ANAC su lavori	660,00	-	<b>660,00</b>
B.13.1 Revisione prezzi DL 50/2022	14.205,48	-	<b>14.205,48</b>
B.13.2 IVA al 10% su B.13.1	1.420,55	-	<b>1.420,55</b>
Importo aggiuntivo perizia di variante	-	97.300,75	<b>97.300,75</b>
Economie da ribasso di gara residue	14.278,91	-	<b>14.278,91</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

Nella predetta determina n. 127/2024, per il CUP G87H21035660001 – 1° STRALCIO è stato riportato erroneamente un quadro economico errato rispetto a quello riportato nella determina n.

2292/2023 - “**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO 1° STRALCIO**”. CUP **G87H21035660001**; pertanto, si ritiene di rettificare, con il presente atto, tale quadro economico di riferimento, come di seguito riportato:

	<i>Det. 127/2024 1° stralcio <b>ERRATO</b></i>	<i>Det. 127/2024 1° stralcio <b>CORRETTO</b> Consuntivo Come da Det. 2292/2023</i>
	<i>G87H2103566000 1</i>	<i>G87H21035660001</i>
A.1 Importo dei lavori ribassato	868.624,43	<b>868.624,42</b>
A.2 Oneri di sicurezza	51.641,50	<b>51.641,50</b>
<b>TOT. LAVORI E OS</b>	<b>920.265,93</b>	<b>920.265,92</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
B.1 Lavori in economia	-	-
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini	-	-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi	-	-
B.4 Imprevisti IVA compresa	-	-
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	-
B.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	-	-
B.7.1 Spese di progettazione e coord. sicurezza in esecuzione	71.899,32	<b>71.899,32</b>
B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche su lavori ed oneri (2%)	19.323,51	<b>19.323,51</b>
B.7.3 Incentivi per funzioni tecniche su servizio progettazione	-	-
B.8 Spese per attività tecnico amministrative, supporto al Rup, verifica e validazione	-	-
B.9 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
B.10 Spese per pubblicità	-	-
B.11.1 Spese per prove in sito e di laboratorio	30.638,68	<b>27.930,66</b>
B.11.2 Spese per prove di laboratorio	-	-
B.11.3 Spese per verifiche tecniche	7.404,90	<b>5.950,00</b>
B.12.1 IVA al 10% su lavori ed oneri di sicurezza	92.026,59	<b>92.026,59</b>
B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1	2.875,98	<b>2.875,98</b>
B.12.3 IVA al 22% su B.7.1+B.12.2	16.450,56	<b>14.709,19</b>
B.12.4 IVA al 22% su B.11.1	6.740,51	<b>6.144,75</b>
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2	-	-
B.12.6 IVA al 22% su B.11.3	1.629,08	<b>1.309,00</b>
B.12.7 Spese deposito pratica sismica	150,00	-
B.12.8 Contributo ANAC su B.7.1	30,00	<b>30,00</b>
B.12.9 Contributo ANAC su lavori	660,00	<b>660,00</b>

B.13.1 Revisione prezzi DL 50/2022	14.205,48	<b>14.205,48</b>
B.13.2 IVA al 10% su B.13.1	1.420,55	<b>1.420,55</b>
Economie da ribasso di gara residue	14.278,91	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>279.734,07</b>	<b>258.485,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.178.750,95</b>
<b>MINORE SPESA</b>		<b>21.249,05</b>

I lavori sono stati sospesi dal giorno 22/12/2023 per le avverse condizioni meteo e l'innalzamento del livello idrometrico del fiume Panaro e sono stati ripresi in data 25/03/2024; i lavori sono stati sospesi nuovamente il 18/04/2024 per la redazione della perizia di variante.

Il maltempo con precipitazioni molto intense che hanno colpito l'area del cantiere, in particolare con l'arrivo di diverse ondate di piena nel periodo dal 24/10/2023 al 07/11/2023, ha richiesto lavorazioni aggiuntive per il ripristino della pista di cantiere ed un nuovo scavo per raggiungere la quota di perforazione dei micropali.

In generale le condizioni meteo avverse durante il periodo settembre-dicembre hanno comportato un utilizzo di maggiori ore di pompa per tenere la falda al di sotto del piano di scavo, oltre ad ore aggiuntive per la sistemazione dell'alveo e la manutenzione della pista di cantiere.

Durante le operazioni di scavo preliminari alla realizzazione dei micropali sono stati rinvenuti gravi danneggiamenti alle porzioni interrato delle pile, consistenti in scavarnamenti che avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Si è proceduto quindi ad intasare con un getto leggermente armato le cavità ed a mettere in sicurezza le porzioni di muratura non saldamente ancorate al corpo principale del manufatto.

Inoltre, nel corso delle lavorazioni per la realizzazione del cordolo di coronamento dei micropali, si è ritenuto opportuno eseguire un getto di pulizia in magrone per regolarizzare il piano di posa e permettere una maggiore rapidità ed accuratezza nella realizzazione dei manufatti.

Si è proceduto a cambiare le modalità costruttive del rivestimento delle pile: in progetto erano previsti 5 cm di betoncino e 3 cm di fibrorinforzato oltre ad una normale rete elettrosaldata; in fase esecutiva si è scelto di realizzare un unico strato di 6 cm di fibrorinforzato con rete elettrosaldata zincata poiché l'utilizzo di un unico materiale con caratteristiche superiori è migliorativo rispetto alla soluzione di progetto sia in termini di coesione sia di durabilità per la protezione idraulica delle pile.

Inoltre, si è scelto di applicare la stessa protezione anche ai muri delle spalle, che risultavano essere esclusi dal progetto ma sono a contatto con l'alveo del fiume.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto.

Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo è aumentato rispetto al progetto esecutivo ed è pari a € 2.500.000,00 e la modifica contrattuale è pari a netti € 177.701,54, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 2.040.286,40 oltre IVA al 10%; la modifica contrattuale trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico, la rimodulazione delle somme a disposizione ed il finanziamento aggiuntivo di € 100.000,00 (Cap. 2707 – Avanzo).

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023 compreso il ribasso d'asta percentuale del -5,02%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per l'esecuzione dei nuovi lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 30, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta a € 2.500.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

	CUP G87H21035660001 D.M. 225/22 01074.V1.MO Cap 4773 (1° stralcio)	CUP G87H21036100001 D.M. 225/22 01339.V1.MO Cap 4773 (2° stralcio)	CUP G87H21036100001 FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO Cap. 2707 Avanzo	<b>TOTALE</b>
A) LAVORI				-
A.1 Importo lavori	914.534,04	1.027.829,39	95.713,93	<b>2.038.077,36</b>
Ribasso %	-5,02%	-5,02%	-5,02%	<b>-5,02%</b>
Ribasso in valuta	- 45.909,61	- 51.597,04	- 4.804,84	<b>- 102.311,48</b>
A.1 Importo dei lavori ribassato	868.624,42	976.232,35	90.909,09	<b>1.935.765,88</b>
A.2 Oneri di sicurezza	51.641,50	52.879,02	-	<b>104.520,52</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>				<b>2.040.286,40</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE				-
B.1 Lavori in economia				-
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini				-
B.3 Allacciamenti a pubblici servizi				-
B.4 Imprevisti IVA compresa				-
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				-
B.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice				-
B.7.1 Spese di progettazione e coord. Sicurezza in esec. (1) AD	71.899,32	4.209,56		<b>76.108,88</b>

1545/22 - CIG 9311482E04				
B.7.2 Incentivi per funzioni tecniche su lavori ed oneri (2%)	19.323,5 1	23.528 ,45		<b>42.851, 96</b>
B.7.3 Incentivi per funzioni tecniche su servizio progettazione		2.420 ,77		<b>2.420, 77</b>
B.8 Spese per attività tecnico amministrative, supporto al Rup, verifica e validazione				-
B.9 Spese per commissioni giudicatrici				-
B.10 Spese per pubblicità				-
B.11.1 Spese per prove in sito e di laboratorio (2) AD 1711/22 - CIG Z3537E52E0	27.930,6 6			<b>27.930, 66</b>
B.11.2 Spese per prove di laboratorio (LTE)		10.279 ,90		<b>10.279, 90</b>
B.11.3 Spese per verifiche tecniche (Geo-Controlli)	5.950,00	19.720 ,10		<b>25.670, 10</b>
B.12.1 IVA al 10% su lavori ed oneri di sicurezza	92.026,5 9	102.911 ,14	9.090,9 1	<b>204.028, 64</b>
B.12.2 C.N.P.A.I.A. 4% su B.7.1	2.875,98	16 8,38		<b>3.044, 36</b>
B.12.3 IVA al 22% su B.7.1+B.12.2	14.709,1 9	96 3,15		<b>15.672, 34</b>
B.12.4 IVA al 22% su B.11.1	6.144,75			<b>6.144, 75</b>
B.12.5 IVA al 22% su B.11.2	-	2.261 ,58		<b>2.261, 58</b>
B.12.6 IVA al 22% su B.11.3	1.309,00	4.338 ,42		<b>5.647, 42</b>
B.12.7 Spese deposito pratica sismica	-			-
B.12.8 Contributo ANAC su B.7.1	30,0 0			<b>30, 00</b>
B.12.9 Contributo ANAC su lavori	660,0 0			<b>660, 00</b>
B.13.1 Revisione prezzi DL 50/2022	14.205,4 8			<b>14.205, 48</b>
B.13.2 IVA al 10% su B.13.1	1.420,55			<b>1.420, 55</b>
Importo aggiuntivo perizia di variante				-
Arrotondamento		8		<b>87,</b>

		7,17		17
<b>TOTALE SOMME A DISP.</b>	<b>258.485,03</b>			<b>438.464,55</b>
Economie non recuperabili	21.249,05			<b>21.249,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

È stato acquisto agli atti con prot. 18470/2024 dall'Ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione, in data 22/05/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 9,5405875% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## **DETERMINA**

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 9,5405875% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
- 2) di approvare le rettifiche relative alla determina n. 127/2024 descritte in premessa;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 2.500.000,00 come in premessa suddiviso;

- 4) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione ed allegato alla presente;
- 5) di dare atto che il computo della modifica contrattuale e l'atto di sottomissione, il verbale nuovi prezzi e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 17256 del 21/05/2024;
- 6) di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 7) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 2.040.286,40 determinando un aumento contrattuale di € 177.701,54, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara ed un ulteriore finanziamento stanziato in occasione della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale in data 30/04/2024;
- 8) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
- 9) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO), agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto REP. 29182 sottoscritto in data 04/09/2023, compreso il ribasso d'asta percentuale del -5,02%;
- 10) di prenotare € 100.000,00 (avanzo) al Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024 - (CUP G87H21036100001 n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590);
- 11) di impegnare € 100.000,00 alla suddetta prenotazione del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2024, a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO) P.IVA 1693720367;
- 12) di impegnare altresì a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO), P.IVA 1693720367, l'importo di € 95.471,69 alla prenot. 918/2024 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2024 (CUP G87H21036100001 D.M. 225/22 cod. interv. 01339.V1.MO n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590)
- 13) di impegnare alla prenotazione n. 918/2024 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del Peg 2024 (CUP G87H21036100001 D.M. 225/22 cod. interv. 01339.V1.MO - n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590) i seguenti importi:
  - € 3.741,88 incentivi perizia per funzioni tecniche su lavori ed oneri (B.7.2)
  - € 2.420,77 incentivi funzioni tecniche su servizio progettazione (B.7.3)
- 14) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc online prot. INAIL 42764899 con validità fino al 02/07/2024;
- 15) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 16) di dare atto dei seguenti codici: CIG 9770236DCB - CUP G87H21035660001 (1° stralcio) e G87H21036100001 (2° stralcio);
- 17) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-03-15F989.1 - rif. Arch. 544 (CUP G87H21035660001 - 1° Stralcio) ed al n. 11-03-15F989.2 - rif. Arch. 590 (CUP G87H21036100001 – 2° Stralcio);
- 18) di dare atto che si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 30, ritenuto congruo in relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire;
- 19) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
- 20) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
- 21) di dare atto che è stato acquisto dall'ing. Annalisa Vita – Responsabile Anticorruzione in data 22/05/2024 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto, di cui al prot. 18470/2024;

- 22) di dare atto che il Direttore dei lavori è l'ing. Diego Cavicchioli come da Determinazione n° 856 del 24/05/2023;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
- 24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 26) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)