Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 956 del 06/05/2025

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO KM 4+560 - PONTE SU FOSSO GROSSO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE IN BOZZE DI PIETRAME E DELL'IMPALCATO IN CALCESTRUZZO CON NUOVE ARRIERE GUARD-RAIL IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. (CUP: G47H21057430001 - CIG: 9844163C49). APPROVAZIONE VARIAZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI CON NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI PER LA REDAZIONE DEL CRE

.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 977 del 12/06/2023 il Dirigente Dott. Luca Rossi ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 300.883,11 per lavori soggetti a ribasso di gara, e 13.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 86.116,89 per somme a disposizione comprensivi di IVA al 22% sui lavori.

Con Determina n. 1177 del 07/07/2023 i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa FEA S.r.l. con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino Est n. 14 – C.F. e P.IVA 02764870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del -4,89% sull'importo posto a base di gara con offerta a prezzi unitari su lista lavorazioni e categorie e quindi per un importo di € 286.169,93 oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 299.169,93), € 65.817,38 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 364.987,31, giusto contratto rep. 29187 del 18/09/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 470 del 26/03/2024, è stata approvata perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di €. 325.462,13 di cui €. 286.169,93 lavori aggiudicati (di cui €. 13.000,00 per oneri di sicurezza) e €. 25.292,20 lavori perizia di variante (di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza).

I lavori sono iniziati in data 31/07/2023, il tempo contrattuale era di 182 giorni naturali consecutivi per cui il termine contrattuale veniva fissato per il giorno 28/01/2024.

I lavori sono stati sospesi in data 18/12/2023 a causa abbondanti piogge e nevicate, con conseguenti temperature rigide che non consentivano l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni.

I lavori sono ripresi in data 23/01/2024 e il nuovo termine contrattuale è divenuto il giorno 03/03/2024.

Per i lavori della perizia di variante è prevista una proroga dei tempi contrattuali pari a 56 giorni, per cui il nuovo termine contrattuale è diventato il giorno 06/06/2024.

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 31/05/2024.

Il CRE non è stato ancora redatto, poiché si è in attesa dell'importo richiesto al MIT per la revisione prezzi relativa al SAL 3, nell'ambito del Decreto Aiuti, III finestra del 2024.

Con la succitata determinazione n. 977 del 12/06/2023 veniva definito l'ufficio di Direzione Lavori nominato tra i dipendenti dell'Ente, così composto:

- Direttore dei Lavori : Ing. Erica Ferrari;
- Direttore Operativo : Geom. Walter Stella;
- Ispettori di Cantiere : Geom. Rosa Lombardi.

Con la medesima determina veniva nominato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il dipendente di ruolo dell'Ente Geom. Walter Stella.

A causa dell'imminente e prolungata assenza dell'ing. Erica Ferrari, si rende necessario nominare un nuovo DL, che si possa occupare degli adempimenti amministrativi relativi alla redazione del CRE, una volta ricevute le somme richieste al MIT per la revisione prezzi, nell'ambito del Decreto Aiuti.

In relazione alle professionalità del personale interno della Provincia, si ritiene di affidare i seguenti incarichi :

- Direzione Lavori, relativamente alla redazione del CRE, al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità – Area Tecnica;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del -sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

DETERMINA

1) di approvare la modifica dell'Ufficio di Direzione Lavori, relativa al progetto in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, con nomina immediata dei seguenti incarichi:

- Direzione Lavori, relativamente alla redazione del CRE, al dipendente in ruolo geom. Walter Stella del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

2) di dare atto che il nuovo Direttore dei Lavori sarà operativo dal giorno 09 Maggio 2025;
3) di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento si intendono ricomprese all'interno della normale attività di istituto ed accedono all'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. nelle forme e con le modalità previste dal vigente regolamento interno in materia approvato con Atto del Presidente n. 92 del 04/05/2023;
4) di dare atto che il codice CUP è il n. G47H21057430001;
5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1024.1- rif arch. 568;
6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)